

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto restauracional: 011 S11201 INFRAESTRUCTURA BASICA
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Fecha de elaboración: 2 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 21 de Noviembre de 2011
Al: 30 de Noviembre de 2011

Programa: SG ELECTRICIFICACION
Subprograma: 02 RURAL b) AMPLIACION
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto) (I.V.A. incluido)
Contralista: SAGSA S.A DE C.V.
Inicio: 3 de Noviembre de 2011
Termino: 31 de Diciembre de 2011

No. de contrato: OP-FCP-R20-2011-25/11
Fecha de firma del contrato: 1 de Noviembre de 2011
Monto del contrato: \$682,039.33
Plazo de ejecución:

Región Indígena: 26 ZONA MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
Localidad (es): KANCABDZONOT QUINTANA ROO

PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION																		
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	PRELIMINARES	PZA	30,000	\$ 48,059.99										48,059.99						
2	POSTES	PZA	9,000	\$ 81,423.99										81,423.99						
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	PZA	9,000	\$ 46,437.15										46,437.15						
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	PZA	13,000	\$ 30,161.87										30,161.87						
5	RETENIDAS	PZA	6,000	\$ 19,060.52										19,060.52	5,082.76					
6	ALUMBRADO PUBLICO	PZA	9,000	\$ 88,972.75										88,972.75	16,681.39					
7	CONDUCTORES	ML	1,012,000	\$ 179,577.75										179,577.75	179,577.75					
8	TRANSFORMADORES	PZA	2,000	\$ 79,081.99										79,081.99	79,081.99					
9	ACOMETIDAS	PZA	12,000	\$ 70,660.47										70,660.47	70,660.47					
10	TRAMITE DE LBRANZA	LOTE	1,000	\$ 38,602.84										38,602.84	38,602.84					
Costo total de la obra				\$ 682,039.33										282,351.13	389,688.20					
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)														\$ 175,410.68	\$ 233,812.92					
														\$ 58,470.23	\$ 77,937.64					
PARTICIPANTES				0.00%										\$ 58,470.23	\$ 77,937.64					
Avance Físico-Financiero Programado (%)														42.86%	57.14%					
Avance Físico-Financiero Programado acumulado (%)														42.86%	100.00%					
SEGUIMIENTO																				
Partidas				Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado	Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION													
1	PRELIMINARES		0.00%	\$ 48,059.99			1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)		
2	POSTES		0.00%	\$ 81,423.99																
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION		0.00%	\$ 46,437.15																
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION		0.00%	\$ 30,161.87																
5	RETENIDAS		0.00%	\$ 19,060.52																
6	ALUMBRADO PUBLICO		0.00%	\$ 88,972.75																
7	CONDUCTORES		0.00%	\$ 179,577.75																
8	TRANSFORMADORES		0.00%	\$ 79,081.99																
9	ACOMETIDAS		0.00%	\$ 70,660.47																
10	TRAMITE DE LBRANZA		0.00%	\$ 38,602.84																
Avance Global				0.00%	\$ 100.00%															
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																				
FEDERAL				\$																
ESTATAL				\$																
MUNICIPAL				\$																
PARTICIPANTES				\$																
Anticipo amortizado Acumulado				\$																
				\$																

RAMIRO YRIBARRA
MTRO. AMARILLO RIVERO PARRERO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

ELABORADO POR:
ALDO MARTIN PECH
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

"Este programa es propiedad ajena a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".