



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDHB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localización de San Carlos, Municipio José María Morelos, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): JOSÉ MARÍA MORELOS
Localidad (es): 0039 SAN CARLOS

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contralista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE, S.A DE C.V.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-16-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Monto del contrato: \$1,279,565.91 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 03 de Octubre de 2011
Termino: 30 de Diciembre de 2011

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011
No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 3 de Octubre de 2011
Al: 31 de Octubre de 2011

CALENDARIO DE EJECUCION

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO																
	U. Medida	Cantidad	IMPORTE SIIVA	Importe (I)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
1 RED DE DISTRIBUCION	ML	631 240	439 633 980	487 693 718													
2 REHABILITACION DE CASETA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1 000	156 846 420	174 099 526													
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1 000	199 049 750	220 945 22													
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1 000	144 133 010	159 987 64													
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1 000	213 098 920	236 539 801													
Costo total de la obra				1,152,762,080	\$ 1,279,565.91												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	75.00%		\$ 959,574.43													
	ESTATAL	25.00%		\$ 319,991.48													
	MUNICIPAL	0.00%		\$ -													
	PARTICIPANTES	0.00%		\$ -													
Avance Físico-Financiero Programado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

