

**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

CDI-HB-02  
VICENCIA  
2011



Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011  
No. de reporte mensual: 2  
Periodo que abarca: De 1 de noviembre de 2011 Al 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23, QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional: 011.5112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra: Proyecto o acción: Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Xquerol, Municipio José María Morelos, Quintana Roo

No. de contrato: CAPA-PIBAL-20-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 28 DE OCTUBRE DEL 2011 (I.V.A. incluido)  
Monto del contrato: \$1,161,776.12  
Plazo de ejecución: Inicio: 29 de octubre de 2011, Término: 30 de diciembre de 2011

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA, COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista: CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A DE C.V

Región Indígena: Maya  
Municipio (es): 006, JOSE MARIA MORELOS  
Localidad (es): 0070 XQUEROL

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 RED DE DISTRIBUCION										\$ 13,498.011	\$ 311,011.17	\$ 46,873.71
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO										\$ 11,964.30	\$ 56,178.28	\$ 123,294.77
3 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO										\$ 5,524.370	\$ 100,387.03	\$ 150,600.93
4 INSTALACION ELECTRICA										\$ 8,306.163	\$ 157,098.14	\$ -
<b>Costo total de la obra</b>										<b>\$ 45,422.23</b>	<b>\$ 763,684.90</b>	<b>\$ 352,669.99</b>
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)										\$ 34,065.92	\$ 572,763.67	\$ 284,502.49
FEDERAL										\$ 11,355.31	\$ 150,921.22	\$ 88,167.50
ESTATAL										\$ -	\$ -	\$ -
MUNICIPAL										\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPANTES										\$ -	\$ -	\$ -
<b>Avance Físico-Financiero Programado (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.91%	65.73%	30.36%
<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.91%	69.64%	100.00%

Partidas	U. Medida	Cantidad	IMPORTE SIIVA	Importe (\$)
1 RED DE DISTRIBUCION	Ml	631,240	334,579,180	371,382,890
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	175,169,240	194,437,856
3 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1,000	231,092,190	256,512,33
4 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1,000	148,976,850	165,364,30
<b>Costo total de la obra</b>			<b>1,046,645,160</b>	<b>1,161,776.12</b>
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			\$ 871,332.09	\$ -
FEDERAL			\$ 290,444.03	\$ -
ESTATAL			\$ -	\$ -
MUNICIPAL			\$ -	\$ -
PARTICIPANTES			\$ -	\$ -
<b>Avance Físico-Financiero Programado (%)</b>				
<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CO-IB-42  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011  
No. de reporte mensual: 2  
De: 1 de noviembre de 2011  
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional: 011.5112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Xquerol, Municipio Jose Maria Morelos, Quintana Roo

Región Indígena: Maya  
Municipio (es): 006 JOSE MARIA MORELOS  
Localidad (es): 0070 XQUEROL

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista: CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A DE CV

No de contrato: CAPA-PIBAI-20-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 28 DE OCTUBRE DEL 2011  
Monto del contrato: \$1,161,776.12 (I.V.A. incluido)  
Inicio: 28 de octubre de 2011  
Termino: 30 de diciembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Avance financiero Por Ejercer	NÚMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Avance físico acumulado	Ejercido Acumulado		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 RED DE DISTRIBUCIÓN	0.00%	\$	\$ 371,382.89												
2 CONSTRUCCION DE	0.00%	\$	\$ 194,437.86												
3 EQUIPAMIENTO	0.00%	\$	\$ 256,512.33												
4 REHABILITACION DE	0.00%	\$	\$ 165,364.30												
TANQUE ELEVADO	0.00%	\$	\$ 174,078.74												
5 INSTALACION	0.00%	\$	\$ 174,078.74												
ELECTRICA	0.00%	\$	\$ 174,078.74												
ESTRUCTURA		\$	\$ 871,332.09												
ESTATAL		\$	\$ 290,444.03												
MUNICIPAL		\$	\$ -												
PARICIPANTES		\$	\$ -												
( Aplicada en obra )		\$	\$ -												
Anticipo amortizado			Acumulado												

Elaboró:  
ING. LUIS ALBERTO OCEJO WINDUZE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCIONES DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

Funciones:  
I. Recibir de la Dirección del SEPI los proyectos contenidos dentro del POA por fondo y ejecutar.  
II. Solicitar a la Unidad de Planeación de Recursos un calendario de la disponibilidad de recursos para cada uno de los fondos.  
III. Recibir, revisar, registrar los oficios de aprobación de aprobación.  
IV. Verificar que los proyectos a aprobar no rebasen el monto de los recursos comprendidos en el POA.

Autógrafe:  
MARCOS ANGEL RIVERA PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

Objetivo:  
Garantizar la adecuada aplicación de los recursos financieros correspondientes a la inversión pública de los Fondos Federales, Estatales y Especiales, así como controlar los avances financieros correspondientes al pago efectuado a los programas de inversión de los diferentes fondos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".