



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011
Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-02-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 PRELIMINARES	ML	1,284.800	349,296.620
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	1,284.800	62,710.749
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	110.000	740,014.145
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	97,944.999
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	158,684.912
6 SUMINISTROS	LOTE	1.000	146,057.885
7 FLETES	LOTE	1.000	87,355.746
8 EQUIPO ELECTROMECHANICO	LOTE	1.000	213,950.946
9 CERCO DE	LOTE	1.000	58,064.178
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000	184,992.889
Costo total de la obra			\$ 2,099,073.07

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
							\$ 19,707.316	\$ 181,517.270	\$ 148,072.030		
							\$ 300.70	\$ 45,770.76	\$ 16,639.29		
								\$ 178,886.69	\$ 26,991.01	\$ 534,136.45	
									\$ 72,693.92	\$ 25,251.08	
									\$ 30,656.11	\$ 128,028.81	
							\$ 40,165.92	\$ 105,891.97			
									\$ 87,355.75		
							\$ 34,226.61	\$ 58,893.03	\$ 47,383.11	\$ 73,448.19	
									\$ 4,305.21	\$ 53,758.97	
									\$ 24,111.47	\$ 160,881.42	
							\$ 94,400.54	\$ 570,959.72	\$ 458,207.88	\$ 975,504.92	\$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 1,259,443.83
	ESTATAL	40.00%	\$ 839,629.22
	MUNICIPAL	0.00%	\$ -
	PARTICIPANTES	0.00%	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)			0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			0.00%

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.50%	27.20%	21.83%	46.47%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.50%	31.70%	53.53%	100.00%

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 349,296.62
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 62,710.75
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 740,014.15
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 97,945.00
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 158,684.91
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 146,057.88
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 87,355.75
8 EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00%	\$ -	\$ 213,950.95
9 CERCO DE	0.00%	\$ -	\$ 58,064.18
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 184,992.89
	0.00%	0.00%	100%

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ -	\$ 1,259,443.83
	ESTATAL	\$ -	\$ 839,629.22
	MUNICIPAL	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado			30.00%
Acumulado			

Elaboró:
ING. LUIS ALBERTO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:
MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".