



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-HB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III EN LA LOCALIDAD DE SABAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

Región indígena: 25 Maya  
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos  
Localidad (es): 0035 Saban

Programa: SG ELECTRIFICACION  
Subprograma: 02 RURAL, b) AMPLIACION  
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos)  
Contratista: TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS. S.A. DE C.V.

No. de contrato JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-15/11  
Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011  
Monto del contrato \$5,816,948.53 (I.V.A. incluido)  
Plazo de ejecución: Inicio: 28 de Julio de 2011  
Termino: 24 de Noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de Noviembre de 2011  
No. de reporte mensual: 7  
De: 1 de Noviembre de 2011  
Período que abarca: Al: 30 de noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 OBRA CIVIL	KM	7.000	\$ 2,247,719.83
2 RED ELECTRICA	KM	7.000	\$ 2,557,797.86
3 ALUMBRADO PUBLICO	KM	7.000	\$ 1,031,430.82
4			
5			
6			
Costo total de la obra			\$ 5,816,948.53
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
FEDERAL			\$ 3,490,169.11
ESTATAL			\$ 1,163,389.71
MUNICIPAL			\$ 1,163,389.71
PARTICIPANTES			
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
						\$ 22,647.96	\$ 1,480,151.29	\$ 656,186.31	\$ 88,734.27		
							\$ 521,561.18	\$ 1,163,038.15	\$ 853,178.55		
							\$ 77,856.83	\$ 735,742.74	\$ 214,381.43	\$ 3,449.82	
						\$ 22,647.96	\$ 1,558,008.12	\$ 1,913,510.23	\$ 1,466,153.85	\$ 856,628.37	
						\$ 13,568.77	\$ 934,804.87	\$ 1,148,106.14	\$ 879,692.31	\$ 513,977.02	
						\$ 4,529.60	\$ 311,601.62	\$ 382,702.05	\$ 293,230.77	\$ 171,325.67	
						\$ 4,529.60	\$ 311,601.62	\$ 382,702.05	\$ 293,230.77	\$ 171,325.67	
						0.39%	26.76%	32.90%	25.20%	14.73%	
						0.39%	27.17%	60.07%	85.27%	100.00%	

SEGUIMIENTO			
Partidas	Avance físico Ejecutado	Avance financiero Acumulado	Por Ejercer
1 OBRA CIVIL	28.69%	\$ 1,668,885.57	\$ 576,734.26
2 RED ELECTRICA	15.78%	\$ 917,956.98	\$ 1,619,840.90
3 ALUMBRADO PUBLICO	5.70%	\$ 331,690.36	\$ 699,740.46
4			
5			
6			
Avance Global			50.17%
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)			
FEDERAL			\$ 1,751,179.75
ESTATAL			\$ 583,726.58
MUNICIPAL			\$ 579,663.13
PARTICIPANTES			\$ 579,663.13
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%

NÚMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
	\$ 712,607.41	\$ 956,378.16									
	\$ 917,956.98										
	\$ 310,316.77	\$ 21,373.59									
	\$ 1,940,881.16	\$ 977,751.75									
	\$ 1,164,528.70	\$ 586,651.05									
	\$ 388,176.23	\$ 195,550.35									
	\$ 388,176.23	\$ 195,550.35									
	\$ 582,264.35	\$ 582,264.35	\$ 293,325.53								
	\$ 582,264.35	\$ 582,264.35	\$ 293,325.53								



AYUNTAMIENTO DE  
JOSE MA. MORELOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Desarrollo Urbano Municipal

Elaboró:  
ING. CARLOS AMEL VAZQUEZ CASTILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

Revisó y validó:

MTR. RAJEL E. QUIEL RIVERO PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".