



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 \$112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 1 de Septiembre de 2011
No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 18 de Agosto de 2011
Al: 31 de Agosto de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural Nuevo Casan-ECF (Eacercege-Chetumal) km 186, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar-ECF (Eacercege-Chetumal) km 186, del km 18+000 al km 28+000

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0252 Nuevo Becar

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-044/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: \$48,150,219.11 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011
Termino: 15 de Diciembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN												
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercicio Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 Desmonte	0.00%	\$ -	\$ 90,332.96												
2 Cortes	0.00%	\$ -	\$ 1,567,640.44												
3 Terraplenes	0.00%	\$ -	\$ 16,854,771.59												
4 Estructuras y Obras de Drenaje	0.00%	\$ -	\$ 1,556,132.89												
5 Pavimentos	0.00%	\$ -	\$ 11,120,245.29												
6 Materiales Asfálticos	0.00%	\$ -	\$ 2,738,649.39												
7 Carpeta de Concreto Asfáltico	0.00%	\$ -	\$ 13,469,170.59												
8 Señalamiento Vertical	0.00%	\$ -	\$ 55,522.88												
9 Señales Informativas	0.00%	\$ -	\$ 129,437.16												
10 Obras y Dispositivos Diversos	0.00%	\$ -	\$ 94,120.75												
11 Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	0.00%	\$ -	\$ 1,308,580.85												
12 Indicadores de Alineamiento	0.00%	\$ -	\$ 108,920.38												
13 Lavaderos	0.00%	\$ -	\$ 10,041.30												
14 Aplicación de Pintura en Pavimento	0.00%	\$ -	\$ 248,953.44												
Avance Global	0.00%	0.00%	100.00%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	80.00%	\$ 29,490,131.47												
	ESTATAL	40.00%	\$ 19,860,087.84												
	MUNICIPAL														
	PARTICIPANTES														
Anticipo amortizado			30.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acumulado				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

ARG. ANGEL E. WEBER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:
ARG. ANGEL E. AVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".