



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
Proyecto Institucional: 018 \$178 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Tramo del km. 18+000 al km 28+004. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 18+000 al km 28+004  
Región Indígena: 25 MAYA  
Municipio (s): 006 JOSE MARIA MORELOS  
Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ

Fecha de elaboración: 01 de Septiembre de 2011  
No. de reporte mensual: 1  
Periodo que abarca: Del: 18 de Agosto de 2011  
Al: 31 de Agosto de 2011  
Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS  
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN  
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)  
Contratista: Anulla Constructores del Sureste, S.A de C.V.  
No. de contrato: CEE-CP-048/11  
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011  
Monto del contrato: \$38,950,036.96 (I.V.A. Incluido)  
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011  
Termino: 15 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
Desmonte	HA	18.80	\$ 204,140.40								\$ 41,440.50	\$ 88,689.00	\$ 74,005.90		
Corte	M3	84,410.00	\$ 3,841,798.41								\$ 812,788.84	\$ 1,818,244.58	\$ 1,812,788.98		
Terminales	M3	112,248.00	\$ 17,835,303.04								\$ 1,817,157.29	\$ 6,188,981.57	\$ 6,507,428.83	\$ 3,287,821.88	\$ 52,808.81
Estructuras y O. de D.	M3	327.80	\$ 370,823.88									\$ 218,078.07	\$ 154,744.81		
Pav. (Subese y Base)	M3	13,444.00	\$ 3,364,801.88									\$ 1,084,870.08	\$ 1,256,763.03	\$ 1,013,478.38	
Materiales Asfálticos	LTS	241,897.00	\$ 2,888,828.24									\$ 871,878.10	\$ 1,068,350.89	\$ 875,382.74	\$ 185,203.50
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	4,481.00	\$ 10,129,916.41									\$ 1,808,383.81	\$ 3,884,271.11	\$ 3,874,741.84	\$ 864,209.88
Refractario Vertical	PZA	128.00	\$ 447,387.74											\$ 298,242.98	\$ 148,114.78
Obras y Drep. Diversos	PZA	2,400.00	\$ 210,935.82											\$ 105,487.78	\$ 108,487.78
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	M3	185.00	\$ 442,248.87										\$ 81,810.24	\$ 250,356.38	\$ 100,080.24
Indicadores de Alin.	PZA	280.00	\$ 88,313.86										\$ 3,880.87	\$ 44,423.31	\$ 21,210.07
Aplicación de Pintura	ML	32,107.00	\$ 384,873.53											\$ 224,643.17	\$ 140,330.38
Costo total de la obra											\$ 2,271,384.83	\$ 11,783,857.02	\$ 14,463,828.88	\$ 8,762,488.98	\$ 1,878,522.48
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	80.00%	\$ 23,870,022.17								\$ 1,382,818.78	\$ 7,070,314.21	\$ 8,818,288.52	\$ 5,851,480.18	\$ 1,007,113.48
	ESTATAL	40.00%	\$ 16,980,014.78								\$ 808,545.85	\$ 4,713,542.81	\$ 6,795,630.34	\$ 3,800,898.78	\$ 671,408.88
	MUNICIPAL PARTICIPANTES														
Avance Físico-Financiero Programado (%)											5.89%	28.60%	38.20%	24.41%	4.20%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)											5.89%	35.11%	73.38%	88.80%	100.00%

Elaboró:  
ARQ. ARIEL F. NEESAR DE ORTEGA  
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:  
ING. ANGEL E. RIVERO PALOMO  
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDEM)



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
 Proyecto Institucional: 018 8179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Hoh Cruz Tramo del km. 18+000 al km 28+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Hoh Cruz del km 18+000 al km 28+804  
 Región Indígena: 28 MAYA  
 Municipio (s): 009 JOSÉ MARÍA MORELOS  
 Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-HOH CRUZ

Fecha de elaboración: 01 de Septiembre de 2011  
 No. de reporte mensual: 1  
 Período que abarca: Del: 18 de Agosto de 2011  
 Al: 31 de Agosto de 2011  
 Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS No. de contrato: CEE-OP-048/11  
 Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011  
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA) Monto del contrato: \$39,950,034.85 (I.V.A. Incluido)  
 Contratista: Águila Constructora del Sureste S.A de C.V. Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011  
 Término: 18 de Diciembre de 2011

SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN												
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
		Reporte Acumulado	Por Ejercer													
Demonte	0.00%	\$	-													
Corteo	0.00%	\$	-													
Terraplenes	0.00%	\$	-													
Estructuras y O. de D.	0.00%	\$	-													
Pav. (Subbase y Base)	0.00%	\$	-													
Materiales Asfálticos	0.00%	\$	-													
Carpeta de Concreto Asfáltico	0.00%	\$	-													
Balanzamiento Vertical	0.00%	\$	-													
Obras y Dep. Diversos	0.00%	\$	-													
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	0.00%	\$	-													
Indicadores de Agua	0.00%	\$	-													
Aplicación de Pintura	0.00%	\$	-													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$	23,970,022.17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
	ESTATAL	\$	18,980,014.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
	MUNICIPAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
	PARTICIPANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Anticipo amortizado			30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Acumulado				0.00%	0.00%	0.00%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Elaboró:  
 ARQ. ARIEL P. MORALES BUREAU  
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:  
 INTR. ANGEL E. RIVERO PALOMO  
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".