



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Lazaro Cardenas-Polyvo) a Jesus Martinez Roes, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000, Subtramo a construir Margarita Maza-Progresso del Km. 14+000 al 22+000, Primera Etapa

Región Indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0166 Margarita Maza de Juarez

0255 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
 Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
 Contratista: Obra Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-035/11
 Fecha de firma del contrato: 27 de junio de 2011
 Monto del contrato: \$21,539,374.51 (V.A. Incluido)
 Plazo de ejecución: 4 de julio de 2011
 Inicio: _____
 Término: 31 de octubre de 2011

Fecha de elaboración: 1 de agosto de 2011

No. de reporte mensual: 1
 Período que abarca: De: 4 de julio de 2011
 Al: 31 de julio de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercicio Acumulado	Por Ejercer

	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 Desmonte	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 Cortes	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 Terraplenes	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 Estructuras y Obras de Drenaje	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 Pavimentos	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6 Materiales Asfálticos	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7 Campa de Concreto Asfáltico P.U.O.T.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8 Señalamiento Vertical	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9 Señales Restringidas	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10 Señales Informativas	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11 Obras y Dispositivos Diversos	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12 Recrutamiento de Cuercas y Contracuerpas	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13 Indicadores de Almacenamiento	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14 Aplicación de Pintura en Pavimento	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Avance Global	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	Anticipo amortizado Acumulado	
	FEDERAL	MUNICIPAL
ESTATAL	60.00%	40.00%
MUNICIPAL	12,923,624.71	8,615,749.80
Anticipo amortizado Acumulado	30.00%	0.00%

F

Elaboró:

 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

 MIGUEL ÁNGEL ELVIRA PÁJARO
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".