



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

**FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011**

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
Proyecto Institucional: 011 8112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 1 de Septiembre de 2011  
No. de reporte mensual: 2  
Periodo que abarca: De: 1 de Agosto de 2011  
At: 31 de Agosto de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 6+900 al Km. 7+830

Región Indígena: 26 Mayo  
Municipio (s): 004 Dzon P. Blanco  
Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo

Programa: UC Carreteras Alimentadoras  
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación  
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (BNTRA)  
Contratista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-034/11  
Fecha de firma del contrato: 24 de Junio de 2011  
Monto del contrato: 86,326,527.86 (I.V.A. Incluido)  
Plazo de ejecución: Inicio: 4 de Julio de 2011  
Termino: 1 de Octubre de 2011

**PREPUESTO CONTRATADO**

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 Desmonte	HA	3.70	\$ 23,885.12
2 Despalme	M3	3,453	\$ 22,307.07
3 Excavaciones	M3	10,059	\$ 368,539.54
4 Terraplenes	M3	9,631	\$ 1,234,514.68
5 Cape Subrasante	M3	5,171	\$ 1,221,903.20
6 Estructuras de Obras de Drenaje	PZA	12.00	\$ 809,369.48
7 Pavimentos	M3	872.00	\$ 2,899,093.30
8 Señalamiento Vertical	PZA	150	\$ 87,423.37
9 Señalamiento Horizontal	ML	6,900	\$ 56,502.10
Costo total de la obra			\$ 8,326,527.86

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 3,796,318.72
	ESTATAL	40.00%	\$ 2,530,211.14
	MUNICIPAL		
	PARTICIPANTES		

Avance Fisico-Financiero Programado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.69%	30.52%	38.77%	0.00%
Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.69%	39.21%	68.98%	100.00%

**CALENDARIO DE EJECUCION**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
						\$ 23,885.12					
						\$ 22,307.07					
						\$ 261,362.91	\$ 107,146.63				
						\$ 306,047.95	\$ 929,496.73				
							\$ 1,221,903.20				
							\$ 318,692.08	\$ 290,667.40			
							\$ 618,542.21	\$ 2,060,551.09			
								\$ 87,423.37			
								\$ 55,966.16	\$ 2,635.92		
						\$ 812,633.06	\$ 3,186,750.86	\$ 2,614,908.04	\$ 2,638.82		
						\$ 367,579.63	\$ 1,917,450.51	\$ 1,608,764.83	\$ 1,521.56		
						\$ 246,063.22	\$ 1,278,300.34	\$ 1,005,843.21	\$ 1,014.37		
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Emisor:  
  
ARQ. ABEL E. BEESER SOUREAU  
DEPENDENCIA EJECUTORA (BNTRA)

Autorizado:  
  
MTRO. ANGEL E. IÑERO PALOMARES  
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

**FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011**

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
 Proyecto Institucional: 011 8112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 1 de Septiembre de 2011  
 No. de reporte mensual: 2  
 Período que abarca: De: 1 de Agosto de 2011  
 Al: 31 de Agosto de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 5+900 al Km. 7+830**

Región indígena: 25 Maya Programa: UC Carreteras Alimentadoras No. de contrato: CEE-OP-034/11  
 Municipio (s): 004 Othon P. Blanco Subprograma: 02 Modernización y Ampliación Fecha de firma del contrato: 24 de Junio de 2011  
 Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA) Monto del contrato: 96,325,527.86 (I.V.A. Incluido)  
 Contratista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V. Plazo de ejecución: Inicio: 4 de Julio de 2011  
 Término: 1 de Octubre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN												
	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1 Desmonte	0.00%	\$ -	\$ 23,885.12												
2 Despalmas	0.00%	\$ -	\$ 22,307.07												
3 Excepciones	0.00%	\$ -	\$ 368,539.54												
4 Trazos y replanteo	0.00%	\$ -	\$ 1,234,514.56												
5 Canteo Subrasante	0.00%	\$ -	\$ 1,221,903.20												
6 Estructuras de Obras de Drenaje	0.00%	\$ -	\$ 609,309.48												
7 Pavimentos	0.00%	\$ -	\$ 2,669,083.30												
8 Señalamiento Vertical	0.00%	\$ -	\$ 87,423.37												
9 Señalamiento Horizontal	0.00%	\$ -	\$ 68,502.10												
<b>Avance Global</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>												
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)</b>	FEDERAL	80.00%	\$ 3,795,316.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTATAL	40.00%	\$ 2,530,211.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MUNICIPAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado		30.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acumulado				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Firma]*  
 ARD. GRIEL F. BESSER SOUREAU  
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

*[Firma]*  
 Autorizó:  
 MTR. ANIELA RIVERO PALOMO  
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".