



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

209

FORMATO
CDI-IB-02
VIOLENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 8112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 1 de Septiembre de 2011
No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de Agosto de 2011
At: 31 de Agosto de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Lázaro Cardenas-Polyuc) a Jesús Martínez Ross, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. Subtramo a construir Margarita Maza-Progreso del Km. 14+000 al 22+000, Primera Etapa

Región Indígena: 26 Meys
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0186 Margarita Maza de Juárez
0285 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (BENTRA)
Contratista: Obre Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-038/11
Fecha de firma del contrato: 27 de Junio de 2011
Monto del contrato: \$21,538,374.51 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 4 de Julio de 2011
Termino: 31 de Octubre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1	Desmonte	HA	10.50	\$							\$ 37,506.50	\$ 42,689.67	\$ 18,753.29		
2	Conces	M3	23,753.96	\$							\$ 179,472.37	\$ 263,929.25	\$ 253,371.98	\$ 131,964.61	
3	Tanqueles	M3	80,328.49	\$							\$ 1,255,313.99	\$ 1,801,537.91	\$ 1,732,704.24	\$ 936,287.50	
4	Estructuras y Obras de Drenaje	PZA	24.00	\$							\$ 142,364.13	\$ 505,847.44	\$ 485,386.65	\$ 221,398.28	
5	Pavimentos	M3	9,404.50	\$								\$ 1,103,004.07	\$ 3,114,381.80	\$ 1,751,840.45	
6	Materiales Asfálticos	LTS	140,784	\$								\$ 138,177.80	\$ 594,230.09	\$ 519,951.30	
7	Carpeta de Concreto Asfáltico P.U.O.T.	M3	2,252	\$								\$ 610,979.64	\$ 2,688,179.06	\$ 2,332,912.90	
8	Señalamiento Vertical	PZA	7	\$										\$ 16,782.50	
9	Señales Restrictivas	PZA	15	\$										\$ 22,237.07	
10	Señales Informativas	PZA	30	\$										\$ 77,987.19	
11	Obras y Dispositivos Diversos	PZA	1,599	\$										\$ 93,860.95	
12	Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	M3	140	\$									\$ 125,429.81	\$ 128,476.70	
13	Indicadores de Alineamiento	PZA	353	\$										\$ 97,864.93	
14	Aplicación de Pintura en Pavimento	ML	20,130	\$										\$ 136,970.58	
Costo total de la obra				\$							\$ 1,614,957.06	\$ 4,453,866.79	\$ 8,990,438.73	\$ 4,470,514.82	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$	12,923,624.71							\$ 968,794.25	\$ 2,678,379.47	\$ 5,394,262.04	\$ 3,882,168.96	
	ESTATAL	40.00%	\$	8,614,749.80							\$ 845,862.83	\$ 1,785,586.31	\$ 3,596,184.69	\$ 2,688,125.97	
	MUNICIPAL										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PARTICIPANTES											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Avance Fisico-Financiero Programado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.80%	20.72%	41.74%	30.04%	
Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.80%	28.22%	69.96%	00.00%	

ARNEL F. BRESSER BOURREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (BENTRA)

MTRQ. ANGEL E. INVERRO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL (RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES))

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

