



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S11201 INFRAESTRUCTURA BASICA

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de Diciembre de 2011
At: 31 de Diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE KANCBADZONOT DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Región Indígena: 25 ZONA MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
Localidad (es): KANCBADZONOT QUINTANA ROO

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN
Subprograma: 02 RURAL b) AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto)
Contratista: SAGSA S. A DE C.V

No. de contrato: OP-FCP-R20-2011-25(1)
Fecha de firma del contrato: 1 de Noviembre de 2011
Monto del contrato: \$682,039.33 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 3 de Noviembre de 2011
Termino: 31 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION														
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
1	PRELIMINARES	PZA	30.000	\$ 48,059.99											48,059.99			
2	POSTES	PZA	9.000	\$ 81,423.99											81,423.99			
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	PZA	9.000	\$ 46,437.15											46,437.15			
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	PZA	13.000	\$ 30,161.87											30,161.87			
5	RETENIDAS	PZA	6.000	\$ 19,060.52											19,060.52			
6	ALUMBRADO PUBLICO	PZA	9.000	\$ 88,972.75											88,972.75			
7	CONDUCTORES	ML	1,012.000	\$ 179,577.75											179,577.75			
8	TRANSFORMADORESS	PZA	2.000	\$ 79,081.99											79,081.99			
9	ACOMETIDAS	PZA	12.000	\$ 70,660.47											70,660.47			
10	TRAMITE DE LIBRANZA	LOTE	1.000	\$ 38,602.84											38,602.84			
Costo total de la obra															682,039.33			
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)				FEDERAL	60.00%	\$ 409,223.60									\$ 175,410.68	\$ 233,812.92		
				ESTATAL	20.00%	\$ 136,407.86											\$ 58,470.23	\$ 77,937.64
				MUNICIPAL	20.00%	\$ 136,407.87											\$ 58,470.23	\$ 77,937.64
				PARTICIPANTES	0.00%													
Avance Físico-Financiero Programado (%)															42.86%	57.14%		
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)															42.86%	100.00%		
SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION														
Partidas	Avance físico		Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)			
	acumulado	Ejercicio Acumulado																
1	PRELIMINARES	7.05%	\$ 48,059.99	\$ 409,223.60	\$ 272,815.72													
2	POSTES	11.94%	\$ 81,423.99	48059.99														
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	6.81%	\$ 46,437.15	81423.99														
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	4.42%	\$ 30,161.87	46437.15														
5	RETENIDAS	2.79%	\$ 19,060.52	30161.87														
6	ALUMBRADO PUBLICO	13.05%	\$ 88,972.75	19060.52														
7	CONDUCTORES	26.33%	\$ 179,577.75	88972.75														
8	TRANSFORMADORESS	11.59%	\$ 79,081.99	95107.33	\$ 84,470.42													
9	ACOMETIDAS	10.36%	\$ 70,660.47		79081.99													
10	TRAMITE DE LIBRANZA	5.66%	\$ 38,602.84		70660.47													
Avance Global				100.00%	100.00%	0.00%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)				FEDERAL	\$ 409,223.60	\$ 0.00	\$ 409,223.60											
				ESTATAL	\$ 136,407.86	\$ 0.00	\$ -	\$ 136,407.86										
				MUNICIPAL	\$ 136,407.87	\$ 0.00	\$ -	\$ 136,407.87										
				PARTICIPANTES														
Anticipo amortizado				30.00%			\$ 122,767.08	\$ 81,844.72										
Acumulado							\$ 122,767.08	\$ 204,611.79										

Elaboró:
ARACELI MARTIN PECH
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Revisó y validó:
MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".