



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
 Proyecto Institucional: 016 3179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Tramo del km. 16+000 al km 28+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 19+000 al km 28+804
 Región indígena: 25 MAYA
 Municipio (s): 009 JOSÉ MARÍA MORELOS
 Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ
 Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
 Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
 Contratista: Aguila Constructora del Sureste S.A de C.V.
 Fecha de elaboración: 03 de Octubre de 2011
 No. de reporte mensual: 2
 Periodo que abarca: Del: 01 de Septiembre de 2011 Al: 30 de Septiembre de 2011
 No. de contrato: CEE-OP-048/11
 Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
 Monto del contrato: \$39,950,038.95 (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011 Termina: 15 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
Desmonte	HA	16.80	\$ 204,140.40								\$ 41,440.50	\$ 88,698.00	\$ 74,000.90		
Corteo	M3	84,410.00	\$ 3,841,798.41								\$ 812,786.84	\$ 1,818,244.68	\$ 1,612,786.98		
Terraplenes	M3	112,248.00	\$ 17,635,303.04								\$ 1,817,157.29	\$ 6,189,981.37	\$ 6,507,428.83	\$ 3,287,921.65	\$ 52,905.81
Estructuras y O. de D.	M3	327.90	\$ 370,823.88									\$ 218,078.07	\$ 154,744.81		
Pav. (Subbase y Base)	M3	13,444.00	\$ 3,364,801.98									\$ 1,094,570.08	\$ 1,256,753.53	\$ 1,013,478.35	
Materiales Asfálticos	LTS	241,897.00	\$ 2,968,828.24									\$ 871,879.10	\$ 1,068,350.89	\$ 873,592.74	\$ 156,203.50
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	4,481.00	\$ 10,128,618.41									\$ 1,906,393.81	\$ 3,694,271.11	\$ 3,574,741.64	\$ 954,208.88
Señalamiento Vertical	PZA	128.00	\$ 447,357.74											\$ 298,242.98	\$ 148,114.78
Obras y Djep. Diversos	PZA	2,400.00	\$ 210,935.52											\$ 105,467.76	\$ 105,467.76
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	M3	185.00	\$ 442,245.87										\$ 91,810.24	\$ 280,356.38	\$ 100,080.24
Indicadores de Alin.	PZA	250.00	\$ 86,313.95										\$ 3,680.87	\$ 44,423.31	\$ 21,210.07
Aplicación de Pintura	ML	32,107.00	\$ 364,873.53											\$ 224,543.17	\$ 140,330.38
Costo total de la obra											\$ 2,271,384.83	\$ 11,783,967.02	\$ 14,485,829.88	\$ 9,762,468.98	\$ 1,878,522.48
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 23,970,022.17								\$ 1,382,819.78	\$ 7,070,314.21	\$ 8,878,295.52	\$ 5,881,480.18	\$ 1,007,113.49
	ESTATAL	40.00%	\$ 15,980,014.78								\$ 908,545.85	\$ 4,713,542.81	\$ 5,785,530.34	\$ 3,800,988.78	\$ 671,408.99
	MUNICIPAL														
	PARTICIPANTES														
Avance Físico-Financiero Programado (%)											5.88%	28.50%	35.26%	28.41%	4.20%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)											5.88%	35.18%	71.39%	96.80%	100.00%

Elaboró:
 ARQ. RIBELIN REYES SOUREAU
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:
 MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

J. Ben



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 016 S179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Tramo del km. 18+000 al km 28+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 18+000 al km 28+804

Fecha de elaboración: 03 de Octubre de 2011
No. de reporte mensual: 2
Período que abarca: Del: 1 de Septiembre de 2011
Al: 30 de Septiembre de 2011

Región indígena: 25 MAYA
Municipio (s): 006 JOSE MARIA MORELOS
Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Aguila Constructora del Sureste S.A de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-048/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: \$38,950,038.85 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011
Termino: 15 de Diciembre de 2011

SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN													
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)		
		Por Ejercer	Por Ejercer														
Demonte	0.00%	\$	-														
Cortes	0.00%	\$	-														
Terraplenas	0.00%	\$	-														
Estructuras y O. de D.	0.00%	\$	-														
Pav. (Subase y Base)	0.00%	\$	-														
Materiales Asfálticos	0.00%	\$	-														
Carpeta de Concreto Asfáltico	0.00%	\$	-														
Relevo Vertical	0.00%	\$	-														
Obras y Disp. Diversos	0.00%	\$	-														
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	0.00%	\$	-														
Indicadores de Alin.	0.00%	\$	-														
Aplicación de Pintura	0.00%	\$	-														
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$	23,970,022.17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	ESTATAL	\$	18,980,014.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	MUNICIPAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	PARTICIPANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Anticipo amortizado		30.00%		0.00%	0.00%	0.00%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Acumulado				0.00%	0.00%	0.00%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	

Elaboró:
ARQ. ARIEL FLORES SOUREAU

DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:
MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO

DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)