



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 20 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa:
Proyecto institucional:

23 Quintana Roo
011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 3
De: 1 de Diciembre de 2011
Al: 20 de Diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.F. (LAZARO CARDENAS - POLYUC), NUEVA LORIA A SAN ISIDRO PONIENTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000; SUBTRAMO A CONSTRUIR: NUEVA LORIA A PLAN DE LA NORIA PONIENTE DEL KM. 24+700 AL 28+400. LOCALIDAD: PLAN DE LA NORIA PONIENTE, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA ROO.

Región Indígena: 26 Maya
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos
Localidad (es): PLAN DE LA NORIA PONIENTE
Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 RURAL, b) AMPLIACION
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos)
Contratista: ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA
No. de contrato: JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-31/11
Fecha de firma del contrato: 03 de octubre de 2011
Monto del contrato: \$15,327,760.16 (I.V.A. incluido)
Inicio: 10 de Octubre de 2011
Termino: 8 de Diciembre de 2011
CONVENIO MODIFICATORIO: CM-01-JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-31/11
FECHA AUTORIZACION: 09-12-11
Plazo de ejecución Definitivo: Inicio: 10 de Octubre de 2011
Termino: 20 de Diciembre de 2011
Monto del convenio modificatorio: \$15,287,591.00 (I.V.A. incluido)

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1	TERRACERIAS	HA	14.80 \$ 134,634.52
2	CORTES	M3	23,288.04 \$ 1,228,084.03
3	TERRAPLEN	M3	45,585.67 \$ 4,040,349.78
4	OBRAS DE DRENAJE	M3	605.00 \$ 35,209.37
5	RELLENO	M3	325.00 \$ 33,679.62
6	CONCRETO HIDRAULICO	M3	47.05 \$ 146,261.84
7	TRABAJOS DIVERSOS	ML	3,095.00 \$ 1,533,832.80
8	PAVIMENTO	M3	5,810.59 \$ 3,075,178.64
9	MATERIAL ASFALTICO (RIEGO)	LTS	66,600.00 \$ 1,049,009.94
10	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	M3	1,332.00 \$ 3,636,449.51
11	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ML	11,300.00 \$ 268,756.53
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PZA	963.00 \$ 146,303.58
Costo total de la obra			\$ 16,327,760.16
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)		FEDERAL	60.00% \$ 9,196,650.10
		ESTATAL	20.00% \$ 3,065,550.03
		MUNICIPAL	20.00% \$ 3,065,550.03
		PARTICIPANTES	
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

CALENDARIO DE EJECUCION							
FEBRERO	MARZO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
					\$ 134,634.52	\$ -	
					\$ 981,345.51	\$ 246,738.53	
					\$ 2,405,971.94	\$ 1,634,377.84	
					\$ 35,209.37	\$ -	
					\$ 33,679.62	\$ -	
					\$ 146,261.84	\$ -	
					\$ 1,470,369.98	\$ 63,462.82	
					\$ 1,318,112.14	\$ 1,757,066.51	
					\$ 359,718.41	\$ 689,291.53	
					\$ 911,842.44	\$ 2,724,607.07	
					\$ 203,512.99	\$ 65,243.54	
					\$ 44,640.61	\$ 101,662.97	
					\$ 6,326,775.78	\$ 8,770,605.06	\$ 230,369.32
					\$ 3,796,065.47	\$ 5,262,363.04	\$ 138,221.59
					\$ 1,265,355.16	\$ 1,754,121.01	\$ 46,073.86
					\$ 1,265,355.16	\$ 1,754,121.01	\$ 46,073.86
					41.28%	57.22%	1.50%
					41.28%	98.60%	100.00%

SEGUIMIENTO			
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer
1	TERRACERIAS	\$ 41,845.86	\$ 41,845.86 \$ 92,788.66
2	CORTES	\$ 592,510.92	\$ 592,510.92 \$ 635,573.11
3	TERRAPLEN	\$ 4,120,209.44	\$ 4,120,209.44 \$ 79,859.66
4	OBRAS DE DRENAJE	\$ 44,455.76	\$ 44,455.76 \$ 9,246.39
5	RELLENO	\$ 25,094.54	\$ 25,094.54 \$ 8,585.08
6	CONCRETO HIDRAULICO	\$ -	\$ - \$ 146,261.84
7	TRABAJOS DIVERSOS	\$ 1,228,713.16	\$ 1,228,713.16 \$ 305,119.64
8	PAVIMENTO	\$ 3,079,779.76	\$ 3,079,779.76 \$ 4,601.12
9	MATERIAL ASFALTICO (RIEGO)	\$ 1,067,905.17	\$ 1,067,905.17 \$ 18,895.23
10	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	\$ 3,569,934.15	\$ 3,569,934.15 \$ 66,515.36
11	SEÑALAMIENTO VERTICAL	\$ 543,856.65	\$ 543,856.65 \$ 275,100.12
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	\$ 129,297.67	\$ 129,297.67 \$ 17,005.91
13	EXTRAORDINARIOS	\$ 843,987.92	\$ 843,987.92 \$ 843,987.92
Avance Global		\$ 15,287,591.00	99.74% 0.26%
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL	\$ 9,172,554.00
		ESTATAL	\$ 3,037,516.20
		MUNICIPAL	\$ 3,057,519.20
		PARTICIPANTES	\$ -
Anticipo amortizado			30.00%
Acumulado			

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION							
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)
\$ 22,924.25	\$ 18,921.60						
\$ 416,176.56	\$ 127,826.32			\$ 29,837.73	\$ 18,670.30		
\$ 1,055,055.60	\$ 1,360,273.62	\$ 499,074.38	\$ 499,074.38	\$ 181,119.51	\$ 887,850.97		
				\$ 35,209.37	\$ 9,246.39		
				\$ 17,222.83	\$ 7,871.71		
					\$ 1,016,425.38	\$ 212,287.78	
		\$ 1,280,150.99	\$ 1,280,150.99	\$ 514,878.71	\$ 4,599.07		
		\$ 315,161.87	\$ 315,161.87	\$ 412,033.68	\$ 25,547.76		
		\$ 1,003,348.84	\$ 1,003,348.84	\$ 1,563,236.48			
					\$ 499,953.19	\$ 43,903.46	
					\$ 67,782.15	\$ 61,515.52	
					\$ 619,674.64	\$ 224,313.28	
\$ 1,494,166.41	\$ 1,607,021.65	\$ 3,097,736.07	\$ 3,097,736.07	\$ 3,407,724.65	\$ 2,363,483.96	\$ 329,732.27	
\$ 896,493.85	\$ 904,212.93	\$ 1,858,641.64	\$ 1,858,641.64	\$ 2,044,634.79	\$ 1,412,090.84	\$ 197,839.36	
\$ 298,831.28	\$ 301,404.31	\$ 619,547.21	\$ 619,547.21	\$ 681,544.93	\$ 470,696.78	\$ 65,946.45	
\$ 298,831.28	\$ 301,404.31	\$ 619,547.21	\$ 619,547.21	\$ 681,544.93	\$ 470,696.78	\$ 65,946.45	
	9.86%	20.26%	20.26%	22.29%	16.39%	2.16%	
	19.63%	39.89%	60.16%	82.46%	97.84%	100.00%	

Elaboro:

ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
Ayuntamiento de JOSÉ MA. MORELOS

Reviso y valido:

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa por los establecimientos del programa".

Desarrollo Urbano Municipal