



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CD-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 Quintana Roo**
 Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: **Modernización y Ampliación del Camino Rural Nuevo Caanan-ECF (Escarcega-Chetumal) km 186, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir: Nuevo Becar-ECF (Escarcega-Chetumal) km 186, del km 18+000 al km 29+000**

Región Indígena: **25 Maya**
 Municipio (s): **004 Ochoon P. Blanco**
 Localidad (es): **0252 Nuevo Becar**

Programa: **UC Carreteras Alimentadoras**
 Subprograma: **02 Modernización y Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **Gobierno del Estado (SINTRIA)**
 Contratista: **Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V.**
 Convenio Modificador: **01-CEE-OP-044/11-11**
 Plazo de ejecución según convenio: **Inicio: 01 de Septiembre de 2011**
Termino: 15 de Diciembre de 2011

Fecha de elaboración: **3 de noviembre de 2011**
 No. de reporte mensual: **3**
 Período que abarca: **De: 1 de octubre de 2011**
Al: 31 de octubre de 2011
 No. de contrato: **CEE-OP-044/11**
 Fecha de firma del contrato: **12 de agosto de 2011**
 Monto del contrato: **\$49,150,219.11** (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: **Inicio: 18 de agosto de 2011**
Termino: 15 de diciembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO																						
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)																				
1	Desmonte	HA	15.40	\$	90,332.55																		
2	Cortes	M3	48,152.00	\$	1,567,640.43																		
3	Terraplenes	M3	115,542.00	\$	16,654,771.58																		
4	Estructuras y Obras de Drenaje	M3	1,795.72	\$	1,556,132.88																		
5	Pavimentos	M3	11,550.00	\$	11,120,245.28																		
6	Materiales Asfálticos	LTS	212,328.03	\$	2,738,649.39																		
7	Carpetas de Concreto Asfáltico	M3	3,932.00	\$	13,469,170.59																		
8	Señalamiento Vertical	PZA	42.00	\$	55,522.69																		
9	Señales Informativas	PZA	49.00	\$	129,437.17																		
10	Obras y Dispositivos Diversos	PZA	2,203.00	\$	94,120.76																		
11	Reconocimiento de Cunetas y Contracunetas	M3	665.69	\$	1,306,580.66																		
12	Indicadores de Alimentación	PZA	403.00	\$	108,920.39																		
13	Lavaderos	ML	50.99	\$	10,041.30																		
14	Aplicación de Pintura en Faltamiento	ML	27,890.00	\$	248,653.44																		
Costo total de la obra				\$	49,150,219.11																		
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																							
Avance Físico-Financiero Programado (%)																							
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)																							
FEDERAL				60.00%	\$	29,490,131.47																	
ESTATAL				40.00%	\$	19,660,087.64																	
MUNICIPAL																							
PARTICIPANTES																							

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1									\$ 90,332.55			
2								\$ 1,567,640.43				
3								\$ 12,259,441.98	\$ 4,395,329.60			
4								\$ 1,556,132.88	\$ 7,315,960.84	\$ 3,804,294.44		
5										\$ 2,611,880.09	\$ 9,558,786.22	\$ 3,910,404.37
6											\$ 55,522.69	\$ 126,789.30
7											\$ 129,437.17	\$ 3,910,404.37
8											\$ 94,120.76	\$ 55,522.69
9											\$ 129,437.17	\$ 129,437.17
10											\$ 94,120.76	\$ 94,120.76
11											\$ 1,306,580.66	\$ 1,306,580.66
12											\$ 108,920.39	\$ 108,920.39
13											\$ 10,041.30	\$ 10,041.30
14											\$ 248,653.44	\$ 248,653.44
Costo total de la obra				\$	49,150,219.11				\$ 13,917,414.96	\$ 13,267,413.32	\$ 15,974,920.75	\$ 5,990,470.08
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)									\$ 8,350,448.98	\$ 7,960,447.99	\$ 9,584,952.45	\$ 3,594,282.05
Avance Físico-Financiero Programado (%)									\$ 5,566,965.98	\$ 3,306,965.33	\$ 6,389,968.30	\$ 2,396,188.03
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)									28.32%	28.99%	32.50%	12.19%
									28.32%	53.31%	87.81%	100.00%

Elaboró:
 Mtro. ARIEL F. MEESER SOUREAU
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRIA)

Autorizó:
 Mtro. ANGEL E. RIVERO PALOMIDO
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

