



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
 Proyecto Institucional: 016 S179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Triamo del km. 16+000 al km 28+804, Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 16+000 al km 28+804
 Región Indígena: 25 MAYA
 Municipio (s): 006 JOSE MARIA MORELOS
 Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ
 Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
 Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
 Contratista: Aguila Constructora del Sureste S.A de C.V.
 Fecha de elaboración: 03 de Noviembre de 2011
 No. de reporte mensual: 3
 Período que abarca: 1 de Septiembre de 2011
 Al: 30 de Septiembre de 2011
 No. de contrato: CEE-OP-048/11
 Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
 Monto del contrato: \$39,950,036.95 (I.V.A. Incluido)
 Plazo de ejecución: 18 de Agosto de 2011
 Inicio: 18 de Agosto de 2011
 Término: 15 de Diciembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Avance físico acumulado	Ejército Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
Desmonte	0.00%	\$	-												
Cortes	0.00%	\$	-												
Terraplenes	0.00%	\$	-												
Estructuras y O. de D.	0.00%	\$	-												
Pav. (Subbase y Base)	0.00%	\$	-												
Materiales Asfálticos	0.00%	\$	-												
Carpa de Concreto Asfáltico	0.00%	\$	-												
Señalamiento Vertical	0.00%	\$	-												
Obras y Disp. Diveros	0.00%	\$	-												
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	0.00%	\$	-												
Indicadores de Allin.	0.00%	\$	-												
Aplicación de Pintura	0.00%	\$	-												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)															
FEDERAL		\$	23,870,022.17												
ESTATAL		\$	15,980,014.78												
MUNICIPAL		\$	-												
PARTICIPANTES		\$	-												
Anticipo amortizado			30.00%												
Acumulado				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Elaboró: ARQ. ARIEL F. AMEZQUERA SUREAU
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó: MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

S.S.C.S