



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 016 8179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural X-Pichil - Santa Rosa Segundo Tramo del km. 0+000 al km 34+964.53. Subtramo a Construir Kampokolche - Santa Rosa Segundo del km. 18+964.53 al km 34+964.53
Región Indígena: 25 MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0282 X-Pichil, 0232 Santa Rosa Segundo
0400 Kampokolche

Fecha de elaboración: 01 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 4
Período que abarca: Del: 01 de Noviembre de 2011 Al: 30 de Noviembre de 2011
Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Grupo Prospectiva S.A. DE C.V.
No. de contrato: CEE-OP-048/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: \$45,376,301.30 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 29 de Septiembre de 2011 Término: 15 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
Desmonte	HA	24.50	\$ 144,384.52
Cortes	M3	89,764.33	\$ 6,222,043.74
Terraplenes	M3	97,325.21	\$ 16,294,768.33
Pav. (Subbase y Base)	M3	17,983.00	\$ 3,997,815.12
Materiales Asfálticos	LTS	279,028.00	\$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	5,656.00	\$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	PZA	148.00	\$ 698,301.95
Obras y Disp. Diversos	PZA	2,030.00	\$ 214,071.44
Aplicación de Pintura	ML	35,046.45	\$ 356,503.00
Costo total de la obra			\$ 45,376,301.20

Avance Físico-Financiero Programado (%)			
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 27,225,780.83
	ESTATAL	40.00%	\$ 18,150,520.56
	MUNICIPAL	0.00%	
	PARTICIPANTES	0.00%	

SEGUIMIENTO			
Partidas	Avance Físico acumulado	Avance financiero	
		Servicio Acordado	Por Ejecutar
Desmonte	0.21%	\$ 95,470.56	\$ 48,913.96
Cortes	7.69%	\$ 3,487,723.42	\$ 2,734,320.32
Terraplenes	12.96%	\$ 5,679,294.90	\$ 10,415,473.43
Pav. (Subbase y Base)	0.00%	\$ -	\$ 3,997,815.12
Materiales Asfálticos	0.00%	\$ -	\$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfáltico	0.00%	\$ -	\$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	0.00%	\$ -	\$ 698,301.95
Obras y Disp. Diversos	0.00%	\$ -	\$ 214,071.44
Aplicación de Pintura	0.00%	\$ -	\$ 356,503.00
Avance Global	20.86%	20.86%	79.19%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		
FEDERAL		\$ 27,225,780.83
ESTATAL		\$ 18,150,520.56
MUNICIPAL		\$ -
PARTICIPANTES		\$ -

Anticipo amortizado	30.00%
Acumulado	

Elaboró:

ING. JOSÉ FREDERICO MEISER SORBAU
DEPENDENCIA EJECUTORA
(SINTRA)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
								\$ 6,016.02	\$ 93,248.34	\$ 45,120.16	
								\$ 197,525.19	\$ 3,061,640.57	\$ 2,962,877.96	
									\$ 5,567,295.20	\$ 8,506,280.55	\$ 2,226,192.60
										\$ 2,063,388.45	\$ 1,934,428.67
										\$ 1,791,986.22	\$ 1,679,987.09
										\$ 7,213,646.34	\$ 6,782,793.45
											\$ 698,301.95
											\$ 214,071.42
											\$ 356,503.00
							\$ -	\$ 203,641.21	\$ 6,712,184.11	\$ 22,996,296.70	\$ 19,874,278.18
							\$ -	\$ 122,124.73	\$ 5,227,310.49	\$ 13,561,779.87	\$ 8,324,565.74
							\$ -	\$ 81,416.48	\$ 3,484,873.08	\$ 9,034,919.92	\$ 5,349,710.60
								0.45%	18.20%	48.79%	30.68%
								0.45%	18.65%	68.42%	100.00%

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
\$ 70,716.94	\$ 24,751.62										
\$ 1,396,141.62	\$ 2,081,581.80										
\$ 2,218,387.67	\$ 3,660,907.23										
\$ 2,211,148.95	\$ 3,468,344.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,474,099.30	\$ 2,310,896.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3,685,248.25	5,777,240.67										
8.12%	12.73%										
8.12%	20.95%										

Autorizó:

ING. ANDRÉS S. SERRANO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(SEPLADER)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".