



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 016 8178 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Tramo del km. 16+000 al km 28+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 16+000 al km 28+804
Región Indígena: 25 MAYA
Municipio (s): 008 JOSE MARIA MORELOS
Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Anulla Constructora del Sureste, S.A de C.V.

Fecha de elaboración: 01 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: Del: 01 de Noviembre de 2011 Al: 30 de Noviembre de 2011
No. de contrato: CEE-OP-048/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: \$39,950,038.05 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011 Término: 18 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Desmonte	HA	18.80	\$ 204,140.40									\$ 204,140.40			
Corte	M3	64,410.00	\$ 3,841,796.41									\$ 1,805,407.42	\$ 2,236,390.99		
Terraplenes	M3	112,248.00	\$ 17,835,303.04									\$ 3,301,998.74	\$ 7,820,183.40	\$ 6,418,896.70	\$ 64,224.20
Estructuras y O. de D.	M3	327.80	\$ 370,823.88									\$ 258,498.46	\$ 118,387.43		
Pav. (Subbase y Base)	M3	13,444.00	\$ 3,364,801.96									\$ 1,140,810.84	\$ 1,787,848.79	\$ 456,244.33	
Materiales Asfálticos	LTS	241,887.00	\$ 2,968,826.24									\$ 414,002.88	\$ 1,781,868.24	\$ 702,855.31	
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	4,481.00	\$ 10,128,818.41										\$ 8,828,490.82	\$ 3,303,155.78	
Señalamiento Vertical	PZA	128.00	\$ 447,347.74											\$ 447,347.74	
Obras y Disp. Diversas	PZA	2,400.00	\$ 210,836.82											\$ 210,836.82	
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	M3	188.00	\$ 442,246.87											\$ 221,122.83	\$ 221,122.83
Indicadores de Alin.	PZA	280.00	\$ 88,315.88											\$ 88,315.88	\$ 88,315.88
Aplicación de Pintura	ML	32,107.00	\$ 364,873.63											\$ 364,873.63	
Costo total de la obra												\$ 6,111,848.64	\$ 11,888,854.37	\$ 17,110,861.07	\$ 6,991,184.85
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	80.00%	\$ 23,870,022.17									\$ 3,088,827.84	\$ 7,119,882.82	\$ 10,288,390.84	\$ 3,616,710.87
	ESTATAL	40.00%	\$ 15,980,014.78									\$ 2,044,818.92	\$ 4,244,881.79	\$ 6,844,290.43	\$ 2,344,473.88
	MUNICIPAL														
	PARTICIPANTES														
Avance Fisico-Financiero Programado (%)											12.78%	28.70%	42.83%	14.87%	
Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)											12.78%	42.80%	85.33%	100.00%	

Elaboró:
ARQ. ARIEL F. MÉRIZO SOLEREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:
MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 016 S179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Tramo del km. 16+000 al km 29+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 16+000 al km 29+804
Región Indígena: 25 MAYA
Municipio (s): 906 JOSE MARIA MORELOS
Localidad (es): 0136 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Agulla Constructores del Sureste S.A de C.V.

Fecha de elaboración: 01 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: Del: 1 de Noviembre de 2011
Al: 30 de Noviembre de 2011
No. de contrato: CEE-OP-048/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: \$38,950,038.95 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011
Termino: 15 de Diciembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN												
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
Desempeño	0.50%	\$ 200,496.04	\$ 200,496.04												
Cortes	8.86%	\$ 2,857,858.42	\$ 1,183,841.89	\$ 2,857,858.42											
Terrapienes	31.42%	\$ 12,550,840.04	\$ 5,084,863.00	\$ 6,040,448.48	\$ 8,510,183.88										
Estructuras y O. de D.	0.00%	\$ -	\$ 370,823.88												
Pav. (Subbase y Base)	2.82%	\$ 1,128,470.32	\$ 2,238,331.84		\$ 1,128,470.32										
Materiales Asfálticos	1.44%	\$ 574,652.87	\$ 2,294,273.37		\$ 574,652.87										
Carpeta de Concreto Asfáltico	4.02%	\$ 1,604,238.48	\$ 8,828,378.88		\$ 1,604,238.48										
Refractario Vertical	0.00%	\$ -	\$ 447,367.74												
Obras y Disp. Diversas	0.00%	\$ -	\$ 210,833.82												
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	0.00%	\$ -	\$ 442,248.87												
Indicadores de Alin.	0.00%	\$ -	\$ 66,313.98												
Aplicación de Pintura	0.00%	\$ -	\$ 384,873.53												
AVANCE GLOBAL	48.84%														
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ 23,970,022.17	\$ 5,338,338.78	\$ 6,898,271.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTATAL	\$ 18,980,014.78	\$ 2,858,868.17	\$ 5,828,181.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado		30.00%	\$ 8,898,877.82	\$ 8,818,453.23											
Acumulado			22.28%	48.84%	48.84%										

Elaboró:
ARQ. ARIEL F. MESA ENRIQUETA
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

S. Seán

Autorizó:
ING. ANGELO E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)