



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FORMA T O
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 S1412 01 Infraestructura Basica para la Atencion de Pueblos Indigenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRRA)
Contratista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V.
Convenio Modificador: 01-CEE-OP-034/11-11
Inicio: 15 de agosto de 2011
Plazo de ejecución según convenio: 12 de noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 3 de noviembre de 2011
No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011 Al: 31 de octubre de 2011
No. de contrato: CEE-OP-034/11
Fecha de firma del contrato: 24 de junio de 2011
Monto del contrato: \$6,325,527.86 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 4 de julio de 2011
Inicio: 1 de octubre de 2011
Termino: 1 de octubre de 2011
Monto del convenio: \$6,325,527.86 (I.V.A. incluido)

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION												
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1 Desmonte	HA	3.70	\$ 23,885.13								\$ 16,784.12	\$ 7,101.01			
2 Despalmas	M3	3,453	\$ 22,307.06								\$ 11,850.82	\$ 10,456.44			
3 Excavaciones	M3	10,059	\$ 368,539.55								\$ 67,844.59	\$ 300,694.96			
4 Terraplenes	M3	9,631	\$ 1,234,514.67								\$ 1,234,514.67				
5 Capa Subrasante	M3	5,171	\$ 1,221,903.16								\$ 1,109,712.28	\$ 112,190.88			
6 Estructuras de Obras de Drenaje	PZA	12.00	\$ 609,359.49								\$ 50,355.73	\$ 559,003.76			
7 Pavimentos	M3	872.00	\$ 2,699,093.32								\$ 2,249,244.43	\$ 449,848.89			
8 Señalamiento Vertical	PZA	150	\$ 87,423.38								\$ 89,918.13	\$ 47,505.25			
9 Señalamiento Horizontal	ML	6,990	\$ 58,502.11								\$ 1,801.42	\$ 56,700.69			
Costo total de la obra			\$ 6,325,527.87								\$ 96,479.33	\$ 2,712,835.09	\$ 2,962,158.82	\$ 554,054.83	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)				FEDERAL 60.00%	\$ 3,795,316.72						\$ 57,887.60	\$ 1,627,701.05	\$ 1,777,295.17	\$ 332,432.90	
				ESTATAL 40.00%	\$ 2,530,211.14						\$ 38,591.73	\$ 1,085,134.03	\$ 1,184,863.44	\$ 221,621.93	
				MUNICIPAL PARTICIPANTES							\$ 1.53%	\$ 42.89%	\$ 48.83%	\$ 8.78%	
Avances Fisico-Financiero Programado (%)											1.53%	44.41%	91.24%	100.00%	
Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)															

Elaboró:
AROKAMEL T. MESESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRRA)

Autorizó:
MTRD. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Basica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 5+900 al Km. 7+830

Fecha de elaboración: 3 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 4

Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011
 Al: 31 de octubre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-034/11

Fecha de firma del contrato: 24 de junio de 2011

Monto del contrato: \$5,325,527.86 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: 4 de julio de 2011

Monto del convenio: \$5,325,527.86 (I.V.A. incluido)

Inicio: 1 de octubre de 2011

Termino: 1 de octubre de 2011 (I.V.A. incluido)

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernización y Ampliación

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRRA)

Contralista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V.

Convenio Modificación: 01-CEE-OP-034/11-11

Plazo de ejecución según convenio: 15 de agosto de 2011

Termino: 12 de noviembre de 2011

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION

	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 Desmorle	\$ 23,885.13											
2 Desaplanes	\$ 22,307.06											
3 Excavaciones	\$ 368,539.55											
4 Terraplenes	\$ 1,234,514.67											
5 Capa Subrasante												
6 Estructuras de Obras de Drenaje												
7 Pavimentos												
8 Señalamiento Vertical												
9 Señalamiento Horizontal												
Avance Global	\$ 1,649,246.41											
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	\$ 989,547.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEDERAL	\$ 60.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTATAL	40.00%	\$ 659,698.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUNICIPAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPANTES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado Acumulado	30.00%	26.07%										
		1,649,246.41										
		26.07%										

Elaboró:

ABO. ANGEL F. JAMESER SQUIREAU
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRRA)

Autorizó:

MTRD. ANGEL E. RIVERO PALOMO
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".