



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 4 De: 1 de octubre de 2011
 Período que abarca: Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Lazaro Cardenas-Polyc) a Jesus Martinez Rosa, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000, Subtramo a construir Margarita Maza-Progreso del Km. 14+000 al 22+000, Primera Etapa

Región Indígena: 25 Maya
 Municipio (s): 004 Chiton P. Blanco
 Localidad (es): 0166 Margarita Maza de Juarez
0255 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
 Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRRA)
 Contratista: Obra Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.
 Convenio Modificador: 01-CEE-OP-03511-11
 Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 15 de agosto de 2011
Termino: 12 de diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-035/11
 Fecha de firma del contrato: 27 de junio de 2011 (V.A. incluido)
 Monto del contrato: \$21,538,374.51
 Plazo de ejecución: Inicio: 4 de julio de 2011
Termino: 31 de octubre de 2011
 Monto del convenio: \$21,538,374.51 (V.A. incluido)

Partidas	SEGUIMIENTO		
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercicio Acumulado	Por Ejercer

1 Desmonte	0.00%	\$	98,949.55
2 Cortes	0.00%	\$	828,738.20
3 Terraplenes	0.00%	\$	5,727,843.65
4 Estructuras y Otras de Drenaje	0.00%	\$	1,354,796.50
5 Pavimentos	0.00%	\$	5,969,226.12
6 Materiales Asfálticos	0.00%	\$	1,250,359.19
7 Carpeta de Concreto Asfáltico P.U.O.T.	0.00%	\$	5,610,071.60
8 Señalamiento Vertical	0.00%	\$	16,782.50
9 Señales Restrictivas	0.00%	\$	22,237.07
10 Señales Informativas	0.00%	\$	77,967.19
11 Otras y Dispositivos	0.00%	\$	93,660.95
12 Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	0.00%	\$	253,906.51
13 Indicadores de Alineamiento	0.00%	\$	97,864.93
14 Aplicación de Pintura en Pavimento	0.00%	\$	136,970.55
Avance Global	0.00%		100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	Anticipo amortizado	
	FEDERAL	MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Avance Global	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Elaboró:
 ARMANDO F. MEISER SOUREAU
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRRA)

Autorizó:
 MTRD. ANGEL E. RIVERO PALOMO
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".