



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 5112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 4 de enero de 2012

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de diciembre de 2011
Al: 31 de diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernización y Ampliación del Camino Rural Nuevo Caanan-ECF (Escarcega-Chatumal) km 188, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar-ECF (Escarcega-Chatumal) km 188, del km 18+000 al km 23+000

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0252 Nuevo Becar

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V.
Convenios Modificatorios: 01-CEE-OP-044/11-11, 02-CEE-OP-044/11-11
Plazo de ejecución según convenios: Inicio: 01 de Septiembre de 2011
Termino: 15 de Diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-044/11
Fecha de firma del contrato: 12 de agosto de 2011
Monto del contrato: \$49,150,219.11 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de agosto de 2011
Termino: 15 de diciembre de 2011
Monto del 1er. Convenio: \$49,150,219.11 (I.V.A. Incluido)
Monto del 2do. Convenio: \$22,083,911.18 (I.V.A. Incluido)

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN													
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES) FINQUITO	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)		
1 Desmonte	0.19%	\$ 41,060.25		\$ 32,848.21	\$ 32,378.94	-\$ 24,166.90											
2 Cortes	6.21%	\$ 1,371,999.67		\$ 1,023,334.29	\$ 878,996.37	-\$ 530,330.99											
3 Terraplenes	28.24%	\$ 6,235,864.05		\$ 3,601,789.83	\$ 5,031,560.45	-\$ 2,397,486.23											
4 Estructuras y Obras de Drenaje	2.37%	\$ 523,682.26		\$ 728,666.86		-\$ 204,784.60											
5 Pavimentos	24.36%	\$ 5,379,117.79				\$ 5,379,117.79											
6 Materiales Asfálticos	5.87%	\$ 1,297,236.47				\$ 1,297,236.47											
7 Carpeta de Concreto Asfáltico	28.86%	\$ 6,378,330.52				\$ 6,378,330.52											
8 Señalamiento Vertical	0.08%	\$ 17,404.47				\$ 17,404.47											
9 Señales Informativas	0.06%	\$ 13,816.61				\$ 13,816.61											
10 Obras y Dispositivos Diversos	0.19%	\$ 42,723.90				\$ 42,723.90											
11 Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	2.26%	\$ 496,537.59				\$ 496,537.59											
12 Indicadores de Alineamiento	0.80%	\$ 132,434.21				\$ 132,434.21											
13 Lavaderos	0.09%	\$ 18,942.11				\$ 18,942.11											
14 Aplicación de Pintura en Pavimento	0.60%	\$ 132,561.28				\$ 132,561.28											
Avance Global	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 5,386,639.19	\$ 5,942,935.76	\$ 10,754,336.23											
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	60.00%	\$ 13,250,346.71	\$ 3,231,983.51	\$ 3,565,761.46	\$ 6,452,601.74											
	ESTATAL	40.00%	\$ 8,633,564.47	\$ 2,154,655.68	\$ 2,377,174.30	\$ 4,301,734.49											
	MUNICIPAL			\$ -	\$ -	\$ -											
	PARTICIPANTES			\$ -	\$ -	\$ -											
Anticipo amortizado		30.00%		5,386,639.19	5,942,935.76	10,754,336.23											
Acumulado				24.39%	26.91%	48.70%											
				24.39%	61.30%	100.00%											

Elaboró:

[Firma]
AMARIEL E. WEBER BOURÉAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Auditor:

[Firma]
MIGUEL ANGELO RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)