



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

**FORMATO
CD-HB-02
VIGENCIA
2011**

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 8112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 1 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de Noviembre de 2011
Al: 30 de Noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 5+500 al Km. 7+830

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Ingeniería en Costes, S.A. de C.V.
Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-034/11-11
Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 15 de Agosto de 2011
Termino: 12 de Noviembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-034/11
Fecha de firma del contrato: 24 de Junio de 2011
Monto del contrato: \$8,325,527.86 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 4 de Julio de 2011
Termino: 1 de Octubre de 2011
Monto del convenio: \$8,325,527.86 (I.V.A. Incluido)

Partidas	SEGUIMIENTO		
	Avance físico acumulado	Avance financiero	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer
1 Desmonte	0.38%	\$ 23,885.13	
2 Desplomes	0.35%	\$ 22,307.08	
3 Excavaciones	5.63%	\$ 368,539.55	
4 Terraplenes	19.62%	\$ 1,234,514.87	
5 Cose Subrasante	0.00%	\$ -	\$ 1,221,903.16
6 Estructuras de Obras de Drenaje	0.00%	\$ -	\$ 609,356.49
7 Pavimentos	0.00%	\$ -	\$ 2,699,093.32
8 Señalamiento Vertical	0.00%	\$ -	\$ 87,423.35
9 Señalamiento Horizontal	0.00%	\$ -	\$ 58,502.11
Avance Global	26.07%	26.07%	73.93%

	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
	\$ 1,648,248.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	\$ 23,885.13											
2	\$ 22,307.08											
3	\$ 368,539.55											
4	\$ 1,234,514.87											
5												
6												
7												
8												
9												
Avance Global	\$ 1,648,248.41											

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	80.00%	\$ 3,795,316.72
	ESTATAL	40.00%	\$ 2,530,211.14
	MUNICIPAL		
	PARTICIPANTES		
Anticipo amortizado		30.00%	
Acumulado			26.07%

\$ 989,947.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 609,698.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1,649,248.41												

Elaboró:

ARIEL F. MEESEER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MITRO ANGILBE RUZERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL (RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES))

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

m