



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CD-HB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 8112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 1 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 6
Periodo que abarca: De: 1 de Noviembre de 2011
A: 30 de Noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Lazaro Cardenas-Polyuc) a Jesus Martinez Roes, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. Subtramo a construir Margarita Maza-Progreso del Km. 14+000 al 22+000, Primera Etapa

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0188 Margarita Maza de Juarez
7255 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Obra Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.
Convenios Modificatorios: 01-CEE-OP-038/11-11, 02-CEE-OP-035/11-11
Plazo de ejecución según convenios: Inicio: 18 de Agosto de 2011
Termino: 12 de Diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-035/11
Fecha de firma del contrato: 27 de Junio de 2011
Monto del contrato: \$21,538,374.61 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 4 de Julio de 2011
Termino: 31 de Octubre de 2011
Monto del 1er. convenio: \$21,538,374.61 (I.V.A. Incluido)
Monto del 2do. convenio: \$21,538,372.20 (I.V.A. Incluido)

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partida	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1	Desmonte	HA	10.50 \$ 98,949.55
2	Cortes	M3	38,448.00 \$ 1,440,871.09
3	Terraplenas	M3	62,299.00 \$ 5,993,144.40
4	Estructuras y Obras de Drenaje	PZA	24.00 \$ 1,354,798.50
5	Pavimentos	M3	9,000.00 \$ 5,712,481.80
6	Materiales Asfálticos	LTS	78,828.00 \$ 672,667.93
7	Carpetas de Concreto Asfáltico P.U.O.T.	M3	2,252.00 \$ 5,810,071.60
8	Señalamiento Vertical	PZA	7.00 \$ 18,782.50
9	Señales Restrictivas	PZA	15.00 \$ 22,237.07
10	Señales Informativas	PZA	30.00 \$ 77,987.19
11	Obras y Dispositivos Diversos	PZA	1,599.00 \$ 93,680.95
12	Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	M3	116.16 \$ 210,706.14
13	Indicadores de Alineamiento	PZA	383.00 \$ 97,864.93
14	Aplicación de Pintura en Pavimento	ML	20,130.00 \$ 136,970.55
Costo total de la obra			\$ 21,538,372.20

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
							\$ 23,936.37	\$ 40,899.14	\$ 34,114.04		
							\$ 95,015.19	\$ 253,371.95	\$ 248,093.30	\$ 844,390.65	
							\$ 678,822.32	\$ 1,729,476.40	\$ 1,693,445.79	\$ 1,670,418.26	\$ 20,981.63
							\$ 1,060.36	\$ 464,859.13	\$ 475,294.59	\$ 413,582.40	
									\$ 2,984,813.06	\$ 2,727,868.74	
									\$ 266,482.35	\$ 319,778.81	\$ 88,606.77
									\$ 2,221,807.58	\$ 2,666,179.05	\$ 722,084.97
										\$ 7,624.05	\$ 9,156.45
										\$ 10,110.48	\$ 12,126.62
										\$ 35,401.55	\$ 42,565.64
										\$ 42,573.27	\$ 51,087.68
									\$ 30,958.45	\$ 148,830.51	\$ 32,917.18
										\$ 44,483.83	\$ 53,381.10
										\$ 62,259.34	\$ 74,711.21
							\$ 798,834.26	\$ 2,488,806.62	\$ 7,954,808.18	\$ 6,191,500.91	\$ 1,105,621.25
							\$ 479,300.56	\$ 1,493,183.97	\$ 4,772,865.50	\$ 5,514,900.50	\$ 663,372.75
							\$ 319,533.70	\$ 995,442.65	\$ 3,181,923.68	\$ 3,678,000.36	\$ 442,248.90

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 12,923,623.32
	ESTATAL	40.00%	\$ 8,615,748.88
	MUNICIPAL		
	PARTICIPANTES		
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

								3.71%	11.55%	38.93%	42.67%	5.13%
								3.71%	15.26%	52.18%	84.87%	100.00%

Elaboró:

ARMO F. MEESER BOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

NERY ANGEL RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

