



SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02  
VICENCIA  
2011

Clevo y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 4 de enero de 2012  
 No. de reporte mensual: 6  
 Periodo que abarca: De: 1 de diciembre de 2011  
 A: 31 de diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 5+500 al Km. 7+830

Región Indígena: 25 Maya  
 Municipio (s): 004 Othon P. Blanco  
 Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo

Programa: UC Carreteras Alimentadoras  
 Subprograma: 02 Modernización y Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)  
 Contratista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V.  
 Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-034/11-11  
 Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 15 de agosto de 2011  
 Término: 12 de noviembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-034/11  
 Fecha de firma del contrato: 24 de junio de 2011  
 Monto del contrato: \$6,325,527.88 (I.V.A. Incluido)  
 Plazo de ejecución: Inicio: 4 de julio de 2011  
 Término: 1 de octubre de 2011  
 Monto del convenio: \$6,325,527.88 (I.V.A. Incluido)

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1	Desmonte	HA	3.70 \$ 23,885.13
2	Despejes	M3	3,453 \$ 22,307.06
3	Excavaciones	M3	10,059 \$ 368,539.55
4	Terraplenes	M3	9,631 \$ 1,234,514.67
5	Cape Subrasante	M3	5,171 \$ 1,221,903.16
6	Estructuras de Obras de Drenaje	PZA	12.00 \$ 609,359.49
7	Pavimentos	M3	872.00 \$ 2,699,093.32
8	Señalamiento Vertical	PZA	150 \$ 87,423.38
9	Señalamiento Horizontal	ML	6,990 \$ 58,502.10
Costo total de la obra			\$ 6,325,527.88
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	80.00%	\$ 3,795,316.72
	ESTATAL	40.00%	\$ 2,530,211.14
	MUNICIPAL		
	PARTICIPANTES		
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
							\$ 16,784.12	\$ 7,101.01			
							\$ 11,850.62	\$ 10,456.44			
							\$ 67,844.59	\$ 300,694.98			
								\$ 1,234,514.67			
								\$ 1,109,712.28	\$ 112,190.88		
								\$ 50,355.73	\$ 659,003.76		
									\$ 2,249,244.43	\$ 449,848.89	
									\$ 39,918.13	\$ 47,505.25	
								\$ 1,801.42	\$ 56,700.69		
							\$ 98,478.33	\$ 2,712,835.00	\$ 2,962,158.82	\$ 554,054.82	
							\$ 57,882.60	\$ 1,627,701.06	\$ 1,777,296.17	\$ 332,432.89	
							\$ 38,591.73	\$ 1,085,434.03	\$ 1,184,863.45	\$ 221,621.93	
								1.53%	42.89%	46.83%	8.76%
								1.53%	44.41%	81.24%	100.00%

Elaboró:  
  
 ARMAND F. MEESER SOUREAU  
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:  
  
 MICHEL E. RIVERO PALOMO  
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

<b>FORMATO</b>
CDI-IB-02
<b>VIGENCIA</b>
2011

Fecha de elaboración: 4 de enero de 2012

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

No. de reporte mensual: 6

Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Periodo que abarca: De: 1 de diciembre de 2011  
A: 31 de diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar a Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 5+500 al Km. 7+830

Región Indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernización y Ampliación

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V.

Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-034/11-11

Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 15 de agosto de 2011  
Termino: 12 de noviembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-034/11

Fecha de firma del contrato: 24 de junio de 2011

Monto del contrato: \$6,325,527.86 (I.V.A. Incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 4 de julio de 2011  
Termino: 1 de octubre de 2011

Monto del convenio: \$6,325,527.86 (I.V.A. Incluido)

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (JUNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1 Desmonte	0.38%	\$ 23,885.13	\$ -	\$ 23,885.13											
2 Despalmas	0.35%	\$ 22,307.06	\$ -	\$ 22,307.06											
3 Excavaciones	5.83%	\$ 368,539.55	\$ -	\$ 368,539.55											
4 Terraplenes	19.52%	\$ 1,234,514.67	\$ -	\$ 1,234,514.67											
5 Cape Subrasante	19.32%	\$ 1,221,903.16	\$ -	\$ 1,221,903.16											
6 Estructuras de Obras de Drenaje	9.63%	\$ 609,359.49	\$ -	\$ 375,908.59	\$ 233,450.89										
7 Pavimentos	42.67%	\$ 2,699,093.32	\$ -	\$ 392,007.61	\$ 2,307,085.71										
8 Señalamiento Vertical	1.38%	\$ 87,423.38	\$ -	\$ 87,423.38											
9 Señalamiento Horizontal	0.92%	\$ 58,502.10	\$ -	\$ 58,502.10											
<b>Avance Global</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ 1,649,246.41</b>	<b>\$ 1,989,819.36</b>	<b>\$ 2,666,462.08</b>									
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	60.00%	\$ 3,795,318.72	\$ 989,547.85	\$ 1,193,891.62	\$ 1,611,877.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTATAL	40.00%	\$ 2,530,211.14	\$ 659,698.56	\$ 795,927.74	\$ 1,074,584.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MUNICIPAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				1,649,246.41	1,989,819.36	2,666,462.08									
Anticipo amortizado				28.07%	31.46%	42.47%									
Acumulado				28.07%	57.53%	100.00%									

Elaboró:  
  
ARIEL E. MEISER SOBREAU  
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:  
  
MTRC ANGEL E. RIVERO PALOMO  
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".