



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 4 de enero de 2012

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 6
Período que abarca: De: 1 de diciembre de 2011
Al: 31 de diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Lazaro Cardenas-Polyuc) a Jesus Martinez Rosa, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. Subtramo a construir Margarita Maza-Progreso del Km. 14+000 al 19+000, Primera Etapa

Región Indígena: 25 Meys
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0186 Margarita Maza de Juarez
0255 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Obra Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.
Convenios Modificatorios: 01-CEE-OP-035/11-11, 02-CEE-OP-035/11-11, 03-CEE-OP-035/11-11
Plazo de ejecución según convenios: Inicio: 15 de agosto de 2011
Termino: 12 de diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-035/11
Fecha de firma del contrato: 27 de junio de 2011
Monto del contrato: \$21,539,374.51 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 4 de julio de 2011
Termino: 31 de octubre de 2011
Monto del convenio: \$21,539,374.51 (I.V.A. incluido)
Monto del 2do. convenio: \$21,539,372.20 (I.V.A. incluido)
Monto del 3er. convenio: \$12,877,805.45 (I.V.A. incluido)

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN															
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES) FINQUITO													
1 Desmonte	0.48%	\$ 61,819.91		\$ 96,949.55		-\$ 37,129.64													
2 Cortes	5.97%	\$ 769,128.34		\$ 815,574.18	\$ 303,429.47	-\$ 349,875.31													
3 Terraplenes	25.90%	\$ 3,335,300.38		\$ 2,665,192.71	\$ 3,540,958.46	-\$ 2,870,850.79													
4 Estructuras y Obras de Drenaje	4.95%	\$ 638,081.34		\$ 1,051,200.22		-\$ 413,118.88													
5 Pavimentos	28.06%	\$ 3,613,144.74			\$ 1,785,150.56	\$ 1,827,994.18													
6 Materiales Asfálticos	3.56%	\$ 457,097.45			\$ 457,097.45														
7 Carpeta de Concreto Asfáltico P.U.O.T.	27.62%	\$ 3,557,363.34				\$ 3,557,363.34													
8 Señalamiento Vertical	0.07%	\$ 9,590.00				\$ 9,590.00													
9 Señales Restrictivas	0.12%	\$ 14,824.72				\$ 14,824.72													
10 Señales Informativas	0.36%	\$ 46,945.54				\$ 46,945.54													
11 Obras y Dispositivos Diversos	0.06%	\$ 8,083.31				\$ 8,083.31													
12 Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	1.66%	\$ 213,281.46				\$ 213,281.46													
13 Indicadores de Alineamiento	0.55%	\$ 70,268.55				\$ 70,268.55													
14 Aplicación de Pintura en Pavimento	0.64%	\$ 82,876.37				\$ 82,876.37													
Avance Global	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 4,630,916.66	\$ 5,629,538.49	\$ 2,617,350.30													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	60.00%	\$ 7,726,683.27	\$ 2,778,550.00	\$ 3,377,723.09	\$ 1,570,410.18													
	ESTATAL	40.00%	\$ 5,151,122.18	\$ 1,852,366.66	\$ 2,251,815.40	\$ 1,046,940.12													
	MUNICIPAL																		
	PARTICIPANTES																		
				4,630,916.66	5,629,538.49	2,617,350.30													
Anticipo amortizado		30.00%		35.98%	43.72%	20.32%													
Acumulado				35.98%	78.68%	100.00%													

Elaboró:

ARIEL F. MERSER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

ARIEL E. IVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)