



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
 GUBERNAMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
 CDI-IB-02  
 VIGENCIA  
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
 Proyecto Institucional: 0115 ST112 01 Infraestructura Basica

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III EN LA LOCALIDAD DE SABAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

Region Indígena: 25 Maya  
 Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos  
 Localidad (es): 0035 Sabán

Programa: SG ELECTRIFICACION  
 Subprograma: 02 RURAL. b) AMPLIACION  
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jose Ma. Morelos)  
 Contratista: TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V.

Fecha de elaboración: 30 de Junio de 2011

No. de reporte mensual: 2  
 Periodo que abarca: De: 1 de Junio de 2011  
 Al: 30 de Junio de 2011

No. de contrato: JMM-DOPDU-CDL-EST-R33-15/11  
 Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011  
 Monto del contrato: \$5,816,948.53 (I.V.A. incluido)  
 Plazo de ejecución: Inicio: 30 de Mayo de 2011  
 Termina: 26 de Septiembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO			CALENDARIO DE EJECUCION											
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1 OBRA CIVIL	KM	7.000	\$ 2,247,719.83					\$ 89,908.80	\$ 1,483,499.07	\$ 674,319.96	\$ 1,061,247.86				
2 RED ELECTRICA	KM	7.000	\$ 2,537,797.88					\$ 184,590.96	\$ 1,291,959.06		\$ 480,839.97	\$ 570,590.85			
3 ALUMBRADO PUBLICO	KM	7.000	\$ 1,031,430.82												
4															
5															
6															
Costo total de la obra								\$ 89,908.80	\$ 1,668,086.03	\$ 1,966,276.02	\$ 1,522,087.83	\$ 570,590.85			
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)				FEDERAL	60.00%	\$ 3,490,169.12		\$ 53,945.28	\$ 1,000,851.62	\$ 1,179,765.01	\$ 913,282.70	\$ 342,354.51			
				ESTATAL	20.00%	\$ 1,163,389.71		\$ 17,981.76	\$ 333,617.21	\$ 383,255.00	\$ 304,417.57	\$ 114,118.17			
				MUNICIPAL	20.00%	\$ 1,163,389.71		\$ 17,981.76	\$ 333,617.21	\$ 383,255.00	\$ 304,417.57	\$ 114,118.17			
				PARTICIPANTES											
Avances Físico-Financiero Programado (%)								1.55%	28.68%	33.80%	26.17%	9.81%			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)								1.55%	30.22%	64.02%	90.19%	100.00%			

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance físico acumulado	Financ. Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 OBRA CIVIL																
2 RED ELECTRICA																
3 ALUMBRADO PUBLICO																
4																
5																
6																
Avance Global																
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)				FEDERAL												
				ESTATAL												
				MUNICIPAL												
				PARTICIPANTES												
Anticipo amortizado				Acumulado												



Elaboro:

ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de "JOSE MA. MORELOS"  
 Dirección de Obras Públicas  
 Desarrollo Urbano Municipal

Reviso y valido:

MITRO ANGEL ERZQUIE RIVERO PACHECO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENTE DEL CONSEJO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".