

VISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CD-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 2 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional: 011 S11201 INFRAESTRUCTURA BASICA

No. de reporte mensual: 1  
Periodo que abarca: De: 21 de Noviembre de 2011  
Al: 30 de Noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE KAMPOCOLCHE DEL MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO

Región Indígena: 25 ZONA MAYA  
Municipio (s): 002 FELPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO  
Localidad (es): KAMPOCOLCHE QUINTANA ROO

Programa: SG ELECTRICIFICACIÓN  
Subprograma: 02 RURAL b) AMPLIACIÓN  
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto)  
Contralista: HORUS EDIFICACIONES S. A DE C.V.  
No. de contrato: OP-FCP-R20-2011-24/11  
Fecha de firma del contrato: 31 de Octubre de 2011  
Monto del contrato: \$2,779,856.93 (I.V.A. incluido)  
Inicio: 3 de Noviembre de 2011  
Termino: 31 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			CALENDARIO DE EJECUCION												
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1	PRELIMINARES	PZA	143.000	\$ 381,704.26										\$ 48,059.99	
2	POSTES	PZA	44.000	\$ 328,843.14										\$ 81,423.99	
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	PZA	21.000	\$ 124,554.81										\$ 46,437.15	
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	PZA	44.000	\$ 110,275.85										\$ 30,161.87	
5	RETENIDAS	PZA	22.000	\$ 46,027.72										\$ 13,977.76	\$ 5,082.76
6	ALUMBRADO PUBLICO	PZA	63.000	\$ 258,706.99										\$ 72,290.36	\$ 16,681.39
7	CONDUCTORES	ML	3,275.000	\$ 600,119.06										\$ 179,577.75	
8	TRANSFORMADORES	PZA	5.000	\$ 210,924.81										\$ 79,081.99	
9	ACOMETIDAS	PZA	97.000	\$ 696,554.91										\$ 78,661.47	
10	TRAMITE DE LIBRANZA	LTE	1.000	\$ 22,145.39										\$ 38,602.84	
Costo total de la obra				\$ 2,779,856.93										\$ 292,351.13	\$ 389,688.20
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)														\$ 453,865.01	\$ 1,214,049.14
FEDERAL				\$ 60.00%										\$ 151,285.34	\$ 404,683.05
ESTATAL				20.00%										\$ 151,285.34	\$ 404,683.05
MUNICIPAL				20.00%										\$ 151,285.34	\$ 404,683.05
PARTICIPANTES				0.00%											
Avance Físico-Financiero Programado (%)															
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)															
SEGUIMIENTO															
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido	Avance financiero Por Ejercer	1 (JUNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	\$ 381,704.26												
2	POSTES	0.00%	\$ 328,843.14												
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	0.00%	\$ 124,554.81												
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	0.00%	\$ 110,275.85												
5	RETENIDAS	0.00%	\$ 46,027.72												
6	ALUMBRADO PUBLICO	0.00%	\$ 258,706.99												
7	CONDUCTORES	0.00%	\$ 600,119.06												
8	TRANSFORMADORES	0.00%	\$ 210,924.81												
9	ACOMETIDAS	0.00%	\$ 696,554.91												
10	TRAMITE DE LIBRANZA	0.00%	\$ 22,145.39												
Avance Global				0.00%	0.00%										
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)															
FEDERAL				\$	\$										
ESTATAL				\$	\$										
MUNICIPAL				\$	\$										
PARTICIPANTES				\$	\$										
Anticipo amortizado				\$	\$										
Acumulado				\$	\$										

Reviso y valido:

MITRO ANGEL EZEQUEL RIVERO MALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

FRANCISCA  
AFD. MORAN PATRICIA MARTIN PECH  
DIRECTORA DE SERVICIOS TECNICOS DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE FELPE CARRILLO PUERTO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".