



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FINANCIEROS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDH-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción
Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de Buena Fe, Municipio de Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Fecha de elaboración 31 de Octubre de 2011
No. de reporte mensual 1
Periodo que abarca De 3 de Octubre de 2011
Al 31 de Octubre de 2011

Región indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0130 Buena Fe

Programa SC.-Agua Potable
Subprograma 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Contratista: EMPRESAS QUITO SA. DE CV.

No. de contrato CAPA-PIBAL-10-OP-11
Fecha de firma del contrato 30 de Septiembre de 2011
Monto del contrato \$2,103,999.19 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución Inicio 03 de octubre de 2011
Termino 30 de diciembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	\$ 971,896.40 \$ 1,078,793.90
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	\$ 96,739.62 \$ 110,710.98
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1.00	\$ 393,059.37 \$ 435,295.90
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1.00	\$ 252,595.98 \$ 280,381.54
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	\$ 178,213.40 \$ 197,816.87
Costo total de la obra			\$1,895,494.77 \$2,103,999.19
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	75.00%	\$ 1,577,999.40
	ESTATAL	25.00%	\$ 525,999.80
	MUNICIPAL	0.00%	\$ -
	PARTICIPANTES	0.00%	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
\$										\$ 767,841.98	\$ 235,342.79	\$ 75,609.14
\$										\$ 30,323.71	\$ 32,857.33	\$ 47,529.93
\$											\$ 236,583.56	\$ 196,712.34
\$											\$ 105,143.07	\$ 175,238.46
\$											\$ 138,116.69	\$ 59,699.98
\$										\$ 798,165.69	\$ 748,043.64	\$ 557,789.06
\$										\$ 596,624.27	\$ 561,032.73	\$ 418,342.40
\$										\$ 199,541.42	\$ 187,010.51	\$ 139,447.47
\$										\$ -	\$ -	\$ -
\$										\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.94%	36.51%
											37.94%	73.49%
												100.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

