



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES ECONOMICOS Y FINANCIEROS**

CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **25 QUINTANA ROO**
 Proyecto institucional: **011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Fecha de elaboración: **31 de Octubre de 2011**
 No. de reporte mensual: **1**
 Período que abarca: De **3 de Octubre de 2011** Al **31 de Octubre de 2011**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: **Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de San José Segundo, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.**

Región Indígena: **Maya**
 Municipio(s): **002 FELIPE CARRILLO PUERTO**
 Localidad (es): **0182 SAN JOSE SEGUNDO**

No. de contrato: **CAPA-PIBAI-12-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **30 de septiembre de 2011**
 Monto del contrato: **\$2,318,889.09** (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: **3 de Octubre de 2011** Terminó: **30 de Diciembre de 2011**

Programa: **SC-Agua Potable**
 Subprograma: **02-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **COPITRA CONSTRUCCIONES SA DE CV.**

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		
	U. Medida	Cantidad	IMPORTE SIIVA Importe (\$)
1 RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	\$ 1,488,138.36 \$ 1,651,833.58
2 REHABILITACION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	\$ 57,860.57 \$ 64,336.23
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1.00	\$ 165,507.88 \$ 183,713.75
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1.00	\$ 231,058.12 \$ 256,474.51
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	\$ 146,424.34 \$ 162,531.02
Costo total de la obra			\$2,089,089.27 \$2,318,889.09

	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$									\$ 756,907.86	\$ 642,070.52	\$ 252,855.20	
\$									\$	\$ 64,336.23	\$	
\$									\$	\$	\$ 183,713.75	
\$									\$	\$ 256,474.51	\$	
\$									\$ 756,907.86	\$ 962,881.27	\$ 589,095.97	
\$									\$ 567,680.89	\$ 722,160.95	\$ 449,324.98	
\$									\$ 189,226.96	\$ 240,720.32	\$ 149,774.99	
\$									\$	\$	\$	
\$									\$	\$	\$	
\$									\$	\$	\$	
\$									\$	\$	\$	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.52%	25.84%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.16%	100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)		Avance Fisco-Financiero Programado (%)	Avances Fisco-Financiero Programado/ acutualizado(%)
FEDERAL	75.00%		
ESTATAL	25.00%		
MUNICIPAL	0.00%		
PARTICIPANTES	0.00%		

