

**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CD/HIB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011

No. de reporte mensual: 1

Periodo que abarca: De 3 de Octubre de 2011 Al 31 de Octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO

Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Uñ May, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Blanco, Quintana Roo

Programa: SC-Agua Potable

Subprograma: 02-Ampliación

Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAL-13-OP-11

Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Monto del contrato: \$2,300,186.59 (I.V.A. incluido)

Contralista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAUAL S.A DE C.V

Inicio: 03 de Octubre de 2011

Termino: 30 de Diciembre de 2011

Región Indígena: Maya

Municipio (es): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad (es): 0262 UH MAY

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1	RED DE DISTRIBUCION	ML	1,634,250
2	CONSTRUCCION DE CASETA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1,450,893,864
3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	134,433,300
4	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	274,486,440
5	INSTALACION ELECTRICA	LOTE	136,121,340
Costo total de la obra			2,072,222,150
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			\$ 1,725,124,84
ESTATAL			\$ 575,041,65
MUNICIPAL			\$ -
PARTICIPANTES			\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)			0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			0.00%

	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$										\$ 619,023,120	\$ 595,367,54	\$ 236,183,20
\$										\$ 26,619,70	\$ 118,639,60	\$ 3,951,67
\$										\$ 146,926,57	\$ 6,388,12	\$ 108,322,77
\$										\$ 792,568,39	\$ 916,730,24	\$ 590,866,96
\$										\$ 584,427,04	\$ 687,547,68	\$ 443,150,22
\$										\$ 198,142,35	\$ 229,192,96	\$ 147,716,74
\$										\$ -	\$ -	\$ -
\$										\$ -	\$ -	\$ -
\$										\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.46%	39.85%	25.89%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.46%	74.31%	100.00%

SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS

CDHB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011

No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 3 de Octubre de 2011
Al: 31 de Octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de UH May, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Blanco, Quintana Roo

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contraloría: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAUAL SA DE CV
No. de contrato: CAPA-PBAJ-13-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Monto del contrato: \$2,300,166.59 (I.V.A. incluido)
Inicio: 03 de Octubre de 2011
Termino: 30 de Diciembre de 2011

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0202 UH MAY

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
		Ejercido	Acumulado														
1 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	\$ 1,450,583.86														
2 CONSTRUCCION DE	0.00%	\$	\$ 149,220.96														
3 EQUIPAMIENTO	0.00%	\$	\$ 304,657.75														
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	0.00%	\$	\$ 153,314.69														
5 INSTALACION ELECTRICA	0.00%	\$	\$ 242,389.32														
	0.00%		0.00%	0.00%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL	\$	\$ 1,725,124.94													
		ESTATAL	\$	\$ 575,041.65													
		MUNICIPAL	\$	\$													
		PARTICIPANTES	\$	\$													
		Anticipo amortizado		Acumulado													
																	30.00%

Elaboró:
ING. LUIS ALBERTO OCEJOA OJUEZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorevisó:
MITRO ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".