



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CD-HIB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto institucional: 011.5112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Santa María Poniente, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
Localidad (es): 0225 SANTA MARIA PONIENTE

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No de contrato: CAPA-PIBAI-14-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  
Monto del contrato: \$3,373,198.59 (I.V.A. incluido)

Contralista: OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. DE R.L DE C.V  
Inicio: 03 de Octubre de 2011  
Termino: 30 de Diciembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011  
No. de reporte mensual: 2  
Periodo que abarca: De 1 de noviembre de 2011 Al 30 de noviembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		Importe (\$)
	U. Medida	Cantidad	
1 RED DE DISTRIBUCION	ML	1,634,260	2,588,923,330
2 REHABILITACION DE CASETA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	67,966,870
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	226,544,680
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1,000	141,411,670
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1,000	270,631,070
Costo total de la obra			3,038,917,650
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	75.00%	2,529,898,94
	ESTATAL	25.00%	843,299,65
	MUNICIPAL PARTICIPANTES	0.00%	
Avance Físico-Financiero Acumulado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado Acumulado (%)			

	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
										\$ 650,717,687	\$ 1,161,619,57	\$ 776,596,07
										\$	\$	\$ 75,443,226
										\$ 251,464,595	\$	\$
										\$	\$ 156,966,95	\$
										\$ 152,265,56	\$ 147,134,93	\$
										\$ 1,055,447,84	\$ 1,465,721,46	\$ 852,023,30
										\$ 791,585,88	\$ 1,099,291,09	\$ 639,021,97
										\$ 263,861,96	\$ 366,430,36	\$ 213,007,32
										\$	\$	\$
										\$	\$	\$
										\$	\$	\$
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.29%	43.45%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.29%	74.74%

*[Handwritten signature and initials]*

