



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

CNDI-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No de reporte mensual: 2
De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de UH May, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Blanco, Quintana Roo

Región indígena: Maya
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0282 UH MAY

No de contrato: CAPA-RIBAL-13-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Monto del contrato: \$2,300,166.58 (I.V.A. incluido)

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAUAL S.A DE C.V.
Inicio: 03 de Octubre de 2011
Termino: 30 de Diciembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION													
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 RED DE DISTRIBUCION	ML	1,634,260	1,450,583,864													
2 CONSTRUCCION DE LOTE		1,000	149,220,983													
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	304,657,75													
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1,000	153,314,69													
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1,000	242,369,324													
Costo total de la obra			\$ 2,300,166.58													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	75.00%	\$ 1,725,124,94													
	ESTATAL	25.00%	\$ 575,041,65													
	MUNICIPAL PARTICIPANTES	0.00%	\$ -													
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%


 Director

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011
 No de reporte mensual: 2
 De: 1 de noviembre de 2011
 Al: 30 de noviembre de 2011

No de contrato: CAPA-RIBAI-13-OP-11
 Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 Monto del contrato: \$2,300,166.59 (IVA incluido)

Programa: SC-Agua Potable
 Subprograma: 02-Ampliación
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Contralista: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAJUAL S.A DE CV

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
 Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Un May, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
 Municipio (es): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
 Localidad (es): 0262 UN MAY

Partidas	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 RED DE DISTRIBUCION												
2 CONSTRUCCION DE												
3 EQUIPAMIENTO												
4 REHABILITACION DE												
5 TANQUE ELEVADO												
INSTALACION ELECTRICA												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)												
Anticipo amortizado Acumulado												

Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado	Por Ejercer
0.00%	\$ 1,450,583.86	
0.00%	\$ 149,220.96	
0.00%	\$ 304,657.75	
0.00%	\$ 153,314.69	
0.00%	\$ 242,389.32	
0.00%	\$ 0.00%	100%
FEDERAL	\$ 1,725,124.94	
ESTATAL	\$ 575,041.65	
MUNICIPAL	\$	
PARTICIPANTES	\$	
Anticipo amortizado Acumulado		30.90%

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCASIO ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

Mtro. VÍCTOR HUGO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".