



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
 Proyecto Institucional: 018 8178 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Noh Cruz Tramo del km. 18+000 al km 28+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Noh Cruz del km 18+000 al km 28+804  
 Región Indígena: 25 MAYA  
 Municipio (s): 906 JOSÉ MARÍA MORELOS  
 Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-NOH CRUZ

Fecha de elaboración: 04 de Enero de 2012  
 No. de reporte mensual: 6  
 Período que abarca: Del: 01 de Diciembre de 2011  
 Al: 31 de Diciembre de 2011

Plazo de Ejecución Según Convenios

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS No. de contrato: CEE-OP-048/11  
 Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011  
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA) Monto del contrato: \$38,950,038.95 (I.V.A. Incluido)  
 Contratista: Azuila Constructores del Sureste S.A de C.V. Plazo de ejecución: Inicia: 18 de Agosto de 2011  
 Convenios Modificatorios: 01-CEE-OP-048/11-11 02-CEE-OP-048/11-11 Termina: 18 de Diciembre de 2011  
 Inicio: 08 DE SEPTIEMBRE 2011 Monto de Convenio: \$38,950,038.95  
 Término: 18 DE DICIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
Decorante	HA	18.80	\$ 200,486.04
Cortas	M3	84,410.00	\$ 3,841,208.82
Terminales	M3	112,348.00	\$ 17,873,277.33
Estructuras y O. de D.	M3	327.80	\$ 137,078.00
Pav. (Subbase y Base)	M3	14,618.68	\$ 3,634,028.17
Materiales Asfálticos	LTS	341,987.00	\$ 3,032,741.40
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	4,481.00	\$ 10,367,178.77
Reforzamiento Vertical	PZA	128.00	\$ 360,882.00
Obras y Disp. Diversos	PZA	2,400.00	\$ 226,173.87
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.			
Indicadores de Alin.	PZA	250.00	\$ 87,718.31
Aplicación de Pintura	ML	32,107.00	\$ 400,481.84
Costo total de la obra			\$ 38,950,038.95

PARTIDAS	CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
									\$ 200,486.04			
								\$ 1,728,877.82	\$ 2,211,331.00			
								\$ 3,181,173.80	\$ 7,891,381.81	\$ 8,348,883.10	\$ 160,788.72	
								\$ 84,430.13	\$ 42,645.87			
									\$ 1,231,873.28	\$ 1,908,403.68	\$ 482,748.31	
									\$ 437,888.38	\$ 1,882,080.80	\$ 742,882.48	
										\$ 8,868,827.83	\$ 3,410,881.84	
											\$ 350,882.00	
											\$ 226,173.87	
												\$ 87,718.31
												\$ 400,481.84
									\$ 5,111,848.86	\$ 11,888,854.37	\$ 17,110,851.08	\$ 5,881,184.34
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	90.00%	\$ 23,870,022.17						\$ 3,068,827.84	\$ 7,118,892.82	\$ 10,288,390.88	\$ 3,616,710.88
	ESTATAL	40.00%	\$ 16,880,014.78						\$ 2,044,818.82	\$ 4,748,881.75	\$ 6,844,290.43	\$ 2,344,873.88
	MUNICIPAL PARTICIPANTES											
Avance Físico-Financiero Programado (%)									12.78%	31.70%	42.83%	14.87%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)									12.78%	44.40%	86.35%	100.00%

Elaboró:  
 ARQ. ARJEL F. MEGRET BOURÉAU  
 DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:  
 MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO  
 DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

S. Serri



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
Proyecto Institucional: 018 S178 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Modernización y Ampliación del Camino Rural Puerto Arturo - X-Hoh Cruz Tramo del km. 18+000 al km 28+804. Subtramo a Construir Puerto Arturo - X-Hoh Cruz del km 18+000 al km 28+804  
Región Indígena: 28 MAYA  
Municipio (s): 008 JOSÉ MARÍA MORELOS  
Localidad (es): 0135 PTO. ARTURO 0412 X-HOH CRUZ

Fecha de elaboración: 04 de Enero de 2012  
No. de reporte mensual: 5  
Período que abarca: Del: 1 de Diciembre de 2011  
Al: 31 de Diciembre de 2011

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS No. de contrato: CEE-OP-048/11  
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011  
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA) Monto del contrato: \$38,950,038.95 (I.V.A. Incluido)  
Contratista: Aguilón Constructora del Sureste S.A de C.V. Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011  
Termino: 15 de Diciembre de 2011  
Convenios Modificatorios: 01-CEE-OP-048/11-11 02-CEE-OP-048/11-11 Monto de Convenio: \$38,950,038.95  
Inicio: 06 DE SEPTIEMBRE 2011  
Termino: 15 DE DICIEMBRE DE 2011

Plazo de Ejecución Según Convenios

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN														
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)			
Demonta	0.50%	\$ 200,486.04		\$ 200,486.04														
Cortes	8.87%	\$ 3,841,208.82		\$ 2,867,968.41		\$ 1,283,292.21												
Terrapienes	43.99%	\$ 17,873,277.33		\$ 8,040,448.48	\$ 6,510,183.66	\$ 4,441,138.38	\$ 881,487.83											
Estructuras y O. de D.	0.34%	\$ 137,078.00					\$ 137,078.00											
Pav. (Subbase y Base)	8.10%	\$ 3,834,028.17			\$ 1,128,470.32	\$ 1,131,138.80	\$ 1,378,420.29											
Materiales Asfálticos	7.58%	\$ 3,032,741.40			\$ 874,882.87	\$ 1,048,270.88	\$ 1,028,807.00	\$ 381,410.88										
Carpeta de Concreto Asfáltico	28.99%	\$ 10,387,178.77			\$ 1,904,238.48	\$ 3,238,788.00	\$ 3,348,841.38	\$ 2,277,343.98										
Befalamento Vertical	0.88%	\$ 360,882.00						\$ 360,882.00										
Obras y Disp. Diversos	0.88%	\$ 226,173.87						\$ 226,173.87										
Recubrimiento de Cunetas y Contrac.	0.00%																	
Indicadores de Alin.	0.22%	\$ 87,718.31						\$ 87,718.31										
Aplicación de Pintura	1.00%	\$ 400,481.84						\$ 400,481.84										
<b>AVANCE GLOBAL</b>	<b>100.00%</b>																	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ 23,970,022.17		\$ 8,338,338.78	\$ 6,888,271.84	\$ 6,883,733.61	\$ 3,924,008.82	\$ 2,233,872.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTATAL	\$ 16,980,014.78		\$ 3,556,868.18	\$ 3,928,181.29	\$ 4,456,822.34	\$ 2,548,337.02	\$ 1,488,114.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MUNICIPAL	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado		30.00%		\$ 8,898,887.81	\$ 8,814,483.23	\$ 11,138,854.89	\$ 6,373,342.64	\$ 3,722,787.42										
Acumulado			22.28%	22.28%	48.84%	74.73%	80.88%	100.00%										

Elaboró:  
ARQ. ARIEL F. MIESSES SORREAU  
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:  
ING. ANGEL E. RIVERO PALOMO  
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

S. Serr