



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

No. de reporte mensual: 3
De: 1 de agosto de 2011
Periodo que abarca: 30 de agosto de 2011
Al:

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0168 Miguel Hidalgo y Costilla
Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: GUAR TRITURADOS SA. DE RL.
No. de contrato: CAPA-PIBAL-08-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,387,778.15 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	CALENDARIO DE EJECUCION											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE

1	PRELIMINARES	ML	4,381.400							848,765.851		825,562.300		307,809.038		38,197.441				
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	4,381.400							17,795.24		52,866.06		25,421.81		6,609.69				
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	127.000									27,685.09		115,354.46		29,992.16				
4	CASITA DE CLORACION	LOTE	1.000									85,855.79		35,322.54						
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000							234,977.68		181,268.52		19,702.23		7,317.97				
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000											221,595.37		68,190.80				
7	FLETES	LOTE	1.000																	
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000											14,321.80		14,321.80				
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000																	
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000																	
Costo total de la obra										\$ 1,101,538.77		\$ 1,187,559.55		\$ 895,118.91		\$ 203,560.92		\$ -		
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																				
FEDERAL				60.00%	\$ 2,032,666.89					\$ 660,923.26		\$ 712,535.73		\$ 537,071.34		\$ 122,136.55		\$ -		
ESTATAL				40.00%	\$ 1,355,111.26					\$ 440,615.51		\$ 475,023.82		\$ 358,047.56		\$ 81,424.37		\$ -		
MUNICIPAL				0.00%	\$ -					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
PARTICIPANTES				0.00%	\$ -					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.52%		35.05%		26.42%		6.01%		0.00%		
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.52%		67.57%		93.99%		100.00%		100.00%		100.00%



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: **Maya**
Municipio (s): **004 Othon P. Blanco**
Localidad (es): **0168 Miguel Hidalgo y Costilla**

Programa: **SC-Agua Potable**
Subprograma: **02-Ampliación**
Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
Contratista: **GUAR TRITURADOS SA. DE RL.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-08-OP-11**
Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
Monto del contrato: **\$3,387,778.15** (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: **09 de Junio de 2011**
Inicio: **08 de Septiembre de 2011**
Termino:

No. de reporte mensual: **3**
Período que abarca: De: **1 de agosto de 2011**
Al: **30 de agosto de 2011**

Fecha de elaboración: **30 de agosto de 2011**

Partidas	SEGUIMIENTO			Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance físico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 2,020,334.63													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 102,692.80													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 173,031.71													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 121,178.33													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 143,745.46													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 416,246.19													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 27,020.21													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 289,786.17													
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 93,742.65													
	0.00%	\$ -	\$ 100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$	-	\$ 2,032,666.89													
	ESTATAL \$	-	\$ 1,355,111.26													
	MUNICIPAL \$	-	\$ -													
	PARTICIPANTES \$	-	\$ -													
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%													

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJIO ANDIZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRC. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".