



Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

No. de reporte mensual: 2

Periodo que abarca: 1 de julio de 2011

De: 30 de julio de 2011

Al: 30 de julio de 2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

Región indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0027 LOS DIVORCIADOS

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAL-07-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,292,495.13 (I.V.A. incluido)
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	IMPORTE SI/VA

1	PRELIMINARES	ML	3,979,400	1,159,922.320	1,287,513.775
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,979,400	150,520.780	167,078.066
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	153,000	257,769.520	286,124.167
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	114,401.090	126,985.210
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	197,864.070	219,629.118
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000	525,190.470	582,961.422
7	FLETES	LOTE	1,000	103,387.970	114,760.647
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	207,039.190	229,813.501
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	124,818.950	138,549.035
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	125,297.470	139,080.192
Costo total de la obra				2,966,211.830	3,292,495.13

Estructura Financiera (Acordada)		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
----------------------------------	--	---------	---------	-----------	---------------

Avance Físico-Financiero Programado (%)	0.00%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Pagado acumulado (%)	0.00%	1,975,497.08	1,316,998.05	-	-

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE

					\$ 940,915.067	\$ 346,598.708					
					\$ 87,448.66	\$ 79,629.41					
						\$ 296,124.17					
						\$ 126,985.21					
						\$ 219,629.12					
					\$ 582,961.42						
							\$ 229,813.50				
							\$ 138,549.03				
							\$ 139,080.19				
					\$ 1,611,325.15	\$ 931,981.40	\$ 634,427.94	\$ 114,760.65	\$ -	\$ -	\$ -

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966,795.09	\$ 559,188.84	\$ 380,656.76	\$ 68,856.39	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 644,530.06	\$ 372,792.56	\$ 253,771.17	\$ 45,904.26	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.94%	28.31%	19.27%	3.49%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.94%	77.25%	96.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CD-HB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

No. de reporte mensual: **2** De: **1 de julio de 2011**
 Periodo que abarca: **Al: 30 de julio de 2011**

Fecha de elaboración: **30 de julio de 2011**

Región Indígena: **Maya**
 Municipio (s): **004 OTHON P. BLANCO**
 Localidad (es): **0027 LOS DIVORCIADOS**

Programa: **SC.-Agua Potable**
 Subprograma: **02.-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-07-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011** (I. V. A. incluido)
 Monto del contrato: **\$3,292,495.13**
 Plazo de ejecución: **09 de Junio de 2011**
 Inicio: **08 de Septiembre de 2011**
 Termino:

Partidas	Avance físico acumulado	SEGUIMIENTO													
		Ejercicio Acumulado		Avance financiero		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION									
		Ejercido	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 1,287,513.78												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 167,078.07												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 286,124.17												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 126,995.21												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 219,629.12												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 582,961.42												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 114,760.65												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 229,813.50												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ 138,549.03												
10 TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 139,080.19												
	0.00%	0.00%	0.00%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL \$	\$ 1,975,497.08												
		ESTATAL \$	\$ 1,316,898.05												
		MUNICIPAL \$	\$ -												
		PARTICIPANTES \$	\$ -												
Anticipo amortizado		Acumulado	\$ 30,00%												

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".