



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

**FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011**

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual 2 De: 1 de julio de 2011
Periodo que abarca: Al: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAL-02-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011 (I/V.A. incluido)
Monto del contrato: \$2,099,073.07

Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION												
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	PRELIMINARES	ML	1,284,800						\$ 89,070,638	\$ 171,469,711	\$ 88,756,271					
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	1,284,800						\$ 10,742,35	\$ 26,570,54	\$ 25,397,85					
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	110,000						\$ 55,131,05	\$ 102,121,95	\$ 502,765,61	\$ 79,995,53				
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000								\$ 80,099,42	\$ 17,845,58				
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000								\$ 108,873,72	\$ 49,811,19				
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000						\$ 82,449,68	\$ 63,608,21	\$ 30,827,84	\$ 56,527,90				
7	FLETES	LOTE	1,000							\$ 45,764,11	\$ 67,522,92	\$ 40,950,21				
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000								\$ 31,314,01	\$ 26,750,17				
9	CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000								\$ 131,196,96	\$ 53,795,93				
Costo total de la obra				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283,157,83	\$ 423,484,13	\$ 1,066,754,60	\$ 325,676,51	\$ -	\$ -	\$ -	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)				FEDERAL	60.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,894,70	\$ 254,090,48	\$ 640,052,76	\$ 195,405,91	\$ -	\$ -	\$ -
				ESTATAL	40.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,263,13	\$ 189,393,65	\$ 426,701,84	\$ 130,270,61	\$ -	\$ -	\$ -	
				MUNICIPAL	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				PARTICIPANTES	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.49%	20.17%	50.82%	15.52%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.49%	33.66%	84.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

(Handwritten signature and scribbles)

(Handwritten signature)



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2
De: 1 de julio de 2011
Período que abarca: 30 de julio de 2011
Al:

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-02-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino:

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ -													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 349,296.62													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 62,710.75													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 740,014.15													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 97,945.00													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 156,684.91													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 146,057.88													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 87,355.75													
9 CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 213,950.95													
	0.00%	\$ -	\$ 58,064.18													
	0.00%	\$ -	\$ 184,992.89													
	0.00%	\$ -	\$ 100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$ -	ESTATAL \$ -	MUNICIPAL \$ -													
	PARTICIPANTES \$ -															
Anticipo amortizado Acumulado:				30,00%												

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRQ. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".