



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-B-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silverio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2  
 De: 1 de julio de 2011  
 Al: 30 de julio de 2011

Región Indígena: Maya  
 Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC-Agua Potable  
 Subprograma: 02-Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAL-09-OP-11  
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
 Monto del contrato: \$1,849,284.34 (I.V.A. incluido)

Contratista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V

Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011  
 Inicio: 08 de Septiembre de 2011  
 Término:

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	2,953.100						173,961.598	339,624.957	179,280.351				
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	2,953.100						19,170.73	47,422.67	37,570.04				
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1,000						45,256.02	89,832.57	47,876.254	409.32			
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000								83,355.12	17,206.09			
5	SUMINISTROS OBRA	LOTE	1,000						143,059.67	110,360.307	28,807.44	52,813.66			
6	FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1,000						49,172.11	66,031.14	71,554.50	42,900.323			
7	ELECTROMECANICO	LOTE	1,000								29,662.96	26,418.23			
8	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000								94,752.20	52,786.08			
9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000												
<b>Costo total de la obra</b>									<b>430,620.14</b>	<b>653,271.64</b>	<b>572,858.86</b>	<b>192,533.71</b>			
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)									256,372.08	391,962.98	343,715.31	145,520.22			
FEDERAL				60.00%					172,248.06	261,308.66	229,143.54	77,013.48			
ESTATAL				40.00%											
MUNICIPAL				0.00%											
PARTICIPANTES				0.00%											
<b>Avance Físico-Financiero Programado (%)</b>				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.29%	35.33%	30.98%	10.41%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.29%	58.61%	89.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-B-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2  
De: 1 de julio de 2011  
Periodo que abarca: Al: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silverio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAL-09-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
Monto del contrato: \$1,849,284.34 (I.V.A. incluido)

Contratista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V

Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011  
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION													
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)		
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 692,868.91														
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 104,163.44														
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 183,374.16														
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 100,561.20														
5 SUMINISTROS OBRA	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 253,419.98														
6 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 81,521.10														
7 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 229,558.07														
8 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 56,081.20														
9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 147,538.28														
	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 100%														
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL \$ -	ESTATAL \$ -	MUNICIPAL \$ -														
		PARTICIPANTES \$ -																
Anticipo amortizado Acumulado																		30.00%

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

MTRQ. ANGEL RIVERO-PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".