



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**  
**SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-B-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

No. de reporte mensual: 1  
 De: 1 de junio de 2011  
 Al: 30 de junio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silverio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya  
 Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC-Agua Potable  
 Subprograma: 02-Ampliación DE AGUA POTABLE Y  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 AL CANTARILLADO  
 Contralista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V  
 Plazo de ejecución: Inicio: 09 de junio de 2011  
 Termina: 08 de Septiembre de 2011

| Partidas | U. Medida | Cantidad | Importe (\$) | CALENDARIO DE EJECUCION |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |          |
|----------|-----------|----------|--------------|-------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------|
|          |           |          |              | ENERO                   | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE |

|                               |                           |      |           |  |  |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 1                             | PRELIMINARES              | ML.  | 2,953,100 |  |  |  |  |  |  | 173,961,598       | 339,624,957       | 179,280,351       |                   |  |  |  |  |  |
| 2                             | RED DE DISTRIBUCION       | ML.  | 2,953,100 |  |  |  |  |  |  | 19,170,73         | 47,422,67         | 37,570,04         |                   |  |  |  |  |  |
| 3                             | TOMAS DOMICILIARIAS       | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  | 45,256,02         | 89,832,57         | 47,876,254        | 409,32            |  |  |  |  |  |
| 4                             | CASETA DE CLORACION       | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  |                   |                   | 83,355,12         | 17,206,09         |  |  |  |  |  |
| 5                             | SUMINISTROS OBRA          | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  | 143,059,67        | 110,360,307       | 28,807,44         | 52,813,66         |  |  |  |  |  |
| 6                             | FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  |                   |                   | 71,554,50         | 42,900,323        |  |  |  |  |  |
| 7                             | EQUIPO ELECTROMECANICO    | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  | 49,172,11         | 66,031,14         | 29,662,96         | 26,418,23         |  |  |  |  |  |
| 8                             | CERCO DE PROTECCION       | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  |                   |                   | 94,752,20         | 52,786,08         |  |  |  |  |  |
| 9                             | TANQUE DE ALMACENAMIENTO  | LOTE | 1,000     |  |  |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>Costo total de la obra</b> |                           |      |           |  |  |  |  |  |  | <b>430,620,14</b> | <b>653,271,64</b> | <b>572,858,86</b> | <b>192,533,71</b> |  |  |  |  |  |

| ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada) | PARTICIPANTES | Avance Físico-Financiero Programado (%) | Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%) |         |           |       |       |       |       |            |            |            |            |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------------|---|--|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  |               |   | FEDERAL  | ESTATAL | MUNICIPAL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%   |         |         |         |
|                                  |               | 60.00%                                  | \$ 1,109,570,605                                   | \$ -    | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    |
|                                  |               | 40.00%                                  | \$ 739,713,74                                      | \$ -    | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | 258,372,08 | 391,962,98 | 343,715,31 | 115,520,22 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    |
|                                  |               | 0.00%                                   | \$ -   | \$ -    | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | 172,248,06 | 261,308,66 | 229,143,54 | 77,013,48  | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    |
|                                  |               | 0.00%                                   | \$ -   | \$ -    | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -    |
|                                  |               | 0.00%                                   | \$ -   | \$ -    | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | 23,29%     | 35,33%     | 30,98%     | 10,41%     | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                  |               | 0.00%                                   | \$ -   | \$ -    | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | 23,29%     | 58,61%     | 89,59%     | 100,00%    | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**  
**SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
 CDI-IB-02  
 VIGENCIA  
 2011

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

No. de reporte mensual: 1  
 De: 1 de junio de 2011  
 Período que abarca: 30 de junio de 2011  
 Al:

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silvenio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.**

Región Indígena: Maya  
 Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC-Agua Potable  
 Subprograma: 02-Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Contralista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V  
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
 Monto del contrato: \$1,849,284.34 (I.V.A. incluido)  
 No. de contrato: CAPA-PIBAL-09-OP-11  
 Plazo de ejecución: Inicio: 09 de junio de 2011  
 Término: 08 de Septiembre de 2011

| Partidas  | SEGUIMIENTO             |                    |                 | NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Avance fisico acumulado | Ejercido Acumulado | Por Ejercer     | 1 (UNO)                         | 2 (DOS) | 3 (TRES) | 4 (CUATRO) | 5 (CINCO) | 6 (SEIS) | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) | 11 (ONCE) | 12 (DOCE) |
| 1 PRELIMINARES                                    | 0.00%                   | \$ -               | \$ 692,866.91   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 2 RED DE DISTRIBUCION                             | 0.00%                   | \$ -               | \$ 104,163.44   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 3 TOMAS DOMICILIARIAS                             | 0.00%                   | \$ -               | \$ 183,374.16   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 4 CASETA DE CLORACION                             | 0.00%                   | \$ -               | \$ 100,561.20   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 5 SUMINISTROS OBRA                                | 0.00%                   | \$ -               | \$ 253,419.98   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 6 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA                       | 0.00%                   | \$ -               | \$ 81,621.10    |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 7 EQUIPO ELECTROMECANICO                          | 0.00%                   | \$ -               | \$ 229,658.07   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 8 CERCO DE PROTECCION                             | 0.00%                   | \$ -               | \$ 56,081.20    |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| 9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO                        | 0.00%                   | \$ -               | \$ 147,538.28   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
|   | 0.00%                   | \$ -               | \$ 100%         |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| <b>ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra )</b> |                         |                    |                 |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| FEDERAL   | \$ -                    | \$ -               | \$ 1,109,570.61 |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| ESTATAL   | \$ -                    | \$ -               | \$ 739,713.74   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| MUNICIPAL   | \$ -                    | \$ -               | \$ -            |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| PARTICIPANTES                                     | \$ -                    | \$ -               | \$ -            |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |
| <b>Anticipo amortizado Acumulado</b>              |                         |                    | <b>30.00%</b>   |                                 |         |          |            |           |          |           |          |           |           |           |           |

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE  
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
 DEPENDENCIA EJECUTORA

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".