



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02
VICENCIA
2011

Cave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2011
No. de reporte mensual: 3
Periodo que abarca: De 1 de septiembre de 2011
Al 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural EC Veracruz-Nuevo Becar e Cinco de Mayo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 7+830 Subtramo a construir del Km. 5+500 al Km. 7+830

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0290 Cinco de Mayo

Programa: UC Carreteras Alimentadoras
Subprograma: 02 Modernización y Ampliación
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Ingeniería en Costos, S.A. de C.V.
Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-034/11-11
Plazo de ejecución según convenio: Inicio 15 de agosto de 2011
Termino: 12 de noviembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-034/11
Fecha de firma del contrato: 24 de junio de 2011
Monto del contrato: \$6,325,527.86 (I.V.A. Incluido)
Plazo de ejecución: Inicio 4 de julio de 2011
Termino: 1 de octubre de 2011
Monto del convenio: \$6,325,527.86 (I.V.A. Incluido)

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)

1	Desmonte	HA	3.70	\$ 23,885.12
2	Despalmas	M3	3,453	\$ 22,307.06
3	Excavaciones	M3	10,059	\$ 368,539.55
4	Terraplenes	M3	9,631	\$ 1,234,514.67
5	Cape Subrasante	M3	5,171	\$ 1,221,903.16
6	Estructuras de Obras de Drenaje	PZA	12.00	\$ 609,359.49
7	Pavimentos	M3	672.00	\$ 2,699,093.32
8	Señalamiento Vertical	PZA	150	\$ 87,423.38
8	Señalamiento Horizontal	ML	6,990	\$ 58,502.11
Costo total de la obra				\$ 6,325,527.86

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	80.00%	\$ 3,795,316.72
	ESTATAL	40.00%	\$ 2,530,211.14
	MUNICIPAL		
	PARTICIPANTES		

Avance Físico-Financiero Programado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.53%	42.89%	46.83%	8.78%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.53%	44.41%	91.26%	100.00%

CALENDARIO DE EJECUCION												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

							\$ 16,784.11	\$ 7,101.01				
							\$ 11,850.62	\$ 10,456.44				
							\$ 67,844.59	\$ 300,694.96				
								\$ 1,234,514.67				
								\$ 1,109,712.28	\$ 112,190.88			
								\$ 50,355.73	\$ 559,003.76			
									\$ 2,249,244.43	\$ 449,848.89		
									\$ 39,918.13	\$ 47,500.26		
									\$ 1,801.42	\$ 56,700.69		
							\$ 96,479.32	\$ 2,712,835.06	\$ 2,982,158.62	\$ 554,054.83		
							\$ 57,667.59	\$ 1,627,701.06	\$ 1,727,295.17	\$ 332,432.90		
							\$ 38,591.73	\$ 1,085,134.03	\$ 1,188,863.45	\$ 221,621.93		

Elaboró:

ARIEL F. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MYROUNG EL RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA (ESTATAL) RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

