



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMA 1 U
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan Iunil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0134 Caan Iunil

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CIMAOROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBA1-06-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,609,105.65
Plazo de ejecución: 11 de Agosto de 2011
Inicio: 10 de Noviembre de 2011
Termino:

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

No. de reporte mensual: 3
Periodo que abarca: De: 1 de agosto de 2011
Al: 30 de agosto de 2011

| Partidas | Avance físico acumulado | Avance financiero | |
|----------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | Ejercicio Acumulado | Por Ejercer |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|----|---|----|--------------|
| 1 | PRELIMINARES | 0.00% | \$ | - | \$ | 1,062,739.34 |
| 2 | RED DE DISTRIBUCION | 0.00% | \$ | - | \$ | 125,397.81 |
| 3 | TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00% | \$ | - | \$ | 232,475.79 |
| 4 | CASETA DE CLORACION | 0.00% | \$ | - | \$ | 107,293.02 |
| 5 | POZO DE CAPTACION | 0.00% | \$ | - | \$ | 241,672.95 |
| 6 | SUMINISTROS | 0.00% | \$ | - | \$ | 302,477.66 |
| 7 | FLETES | 0.00% | \$ | - | \$ | 142,177.06 |
| 8 | EQUIPO ELECTROMECANICO | 0.00% | \$ | - | \$ | 187,399.88 |
| 9 | CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO | 0.00% | \$ | - | \$ | 68,982.59 |
| 10 | | 0.00% | \$ | - | \$ | 138,489.54 |
| | | 0.00% | \$ | - | \$ | 100% |

| ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) | Anticipo amortizado | |
|--|---------------------|---------|
| | FEDERAL | ESTATAL |

| ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) | Anticipo amortizado | | NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------------------------------|---------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | FEDERAL | ESTATAL | 1 (UNO) | 2 (DOS) | 3 (TRES) | 4 (CUATRO) | 5 (CINCO) | 6 (SEIS) | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) | 11 (ONCE) | 12 (DOCE) |
| FEDERAL | \$ | \$ | | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL | \$ | \$ | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL | \$ | \$ | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPANTES | \$ | \$ | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ING. LUIS ALBERTO OJEDA ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

DR. ANGEL NUÑO PALOMIO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".