





**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

No. de reporte mensual: 4  
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011  
Al: 30 de septiembre de 2011

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 009 Tulum  
Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista: OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAL02-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011  
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 349,296.62												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 62,710.75												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 740,014.15												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 97,945.00												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 158,684.91												
6 SUMINSTROS	0.00%	\$ -	\$ 146,057.88												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 87,355.75												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 213,950.95												
9 CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 58,064.18												
	0.00%	\$ -	\$ 184,992.89												
	0.00%	\$ -	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra )															
FEDERAL \$			\$ 1,259,443.83												
ESTATAL \$			\$ -												
MUNICIPAL \$			\$ 839,629.22												
PARTICIPANTES \$			\$ -												
Anticipo amortizado Acumulado			\$ 30,00%												

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".