

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 - Obras del Bienestar
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2422 - Dirección de Infraestructura Social
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Construcción de Cuarto Dormitorio para el Mejoramiento de la Vivienda.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEBIENT2C03A1 - Porcentaje de cuarto dormitorio construidos en las viviendas

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de cuartos dormitorios construidos	Unidad de Medida del Numerador	194 - Obras (Infraestructura)
DENOMINADOR	Número de cuartos dormitorios programados a construir	Unidad de Medida del Denominador	194 - Obras (Infraestructura)

METAS						Semafización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasla	De	Hasla	De	Hasla
Valor:	100.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000	∞		

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000	230.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40.000	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000	230.000

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUG
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Revisó

ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	14/01/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.000	25.000	29.000	79.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	25.000	29.000	79.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	17.000	41.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	17.000	41.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-48.101	-48.101
								Observaciones	
								El nivel de cumplimiento es del 100 %	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se realizó la construcción de 41 cuarto dormitorio.

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Autorizó