



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-HB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S11201 INFRAESTRUCTURA BASICA

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de Diciembre de 2011
Al: 31 de Diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Región Indígena: 25 ZONA MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
Localidad (es): CHUMPON QUINTANA ROO

Programa: 80 ELECTRIFICACIÓN
Subprograma: 02 RURAL b) AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto)
Contratista: ROMMA ESPECIALIZADA S. A DE C. V.
No. de contrato: OP-FCP-R20-2011-23/11
Fecha de firma del contrato: 31 de Octubre de 2011
Monto del contrato: \$1,061,820.44 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 3 de Noviembre de 2011
Termino: 31 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION												
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	PRELIMINARES	PZA	63.000	\$ 77,251.03											\$ 77,251.03	
2	POSTES	PZA	19.000	\$ 156,914.45											\$ 156,914.45	
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	PZA	11.000	\$ 57,576.76											\$ 57,576.76	
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	PZA	24.000	\$ 78,089.40											\$ 78,089.40	
5	RETENIDAS	PZA	10.000	\$ 22,890.10											\$ 22,890.10	
6	ALUMBRADO PUBLICO	PZA	29.000	\$ 162,958.95											\$ 162,958.95	
7	CONDUCTORES	ML	1,574.000	\$ 187,352.30											\$ 187,352.30	
8	TRANSFORMADORESS	PZA	3.000	\$ 110,379.60											\$ 110,379.60	
9	ACOMETIDAS	PZA	43.000	\$ 186,868.69											\$ 186,868.69	
10	TRAMITE DE LIBRANZA	LTE	1.000	\$ 21,539.16											\$ 21,539.16	
Costo total de la obra															\$ 1,061,820.44	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																
FEDERAL				60.00%	\$ 637,092.26										\$ 637,092.26	
ESTATAL				20.00%	\$ 212,364.09										\$ 212,364.09	
MUNICIPAL				20.00%	\$ 212,364.09										\$ 212,364.09	
PARTICIPANTES				0.00%												
Avance Físico-Financiero Programado (%)															51.05%	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)															48.95%	
														51.05%		
														100.00%		
SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
Partidas	Avance fisico acumulado	Avance financiero Ejercicio Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
				\$ 637,092.26	\$ 424,728.16											
1	PRELIMINARES	7.28%	\$ 77,251.03	\$ 77,251.03												
2	POSTES	14.78%	\$ 156,914.45	\$ 156,914.45												
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	5.42%	\$ 57,576.76	\$ 57,576.76												
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	7.35%	\$ 78,089.40	\$ 78,089.40												
5	RETENIDAS	2.16%	\$ 22,890.10	\$ 22,890.10												
6	ALUMBRADO PUBLICO	15.35%	\$ 162,958.95	\$ 162,958.95												
7	CONDUCTORES	17.64%	\$ 187,352.30	\$ 187,352.30												
8	TRANSFORMADORESS	10.40%	\$ 110,379.60	\$ 110,379.60												
9	ACOMETIDAS	17.60%	\$ 186,868.69	\$ 186,868.69												
10	TRAMITE DE LIBRANZA	2.03%	\$ 21,539.16	\$ 21,539.16												
Avance Global				100.00%	100.00%	0.00%										
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
FEDERAL				\$ 637,092.26	\$ 637,092.26											
ESTATAL				\$ 212,364.09	\$ 212,364.09											
MUNICIPAL				\$ 212,364.09	\$ 212,364.09											
PARTICIPANTES																
Anticipo amortizado				30.00%												
Acumulado					\$ 191,127.68	\$ 127,418.45										
					\$ 191,127.68	\$ 318,546.13										

Elaboro:
ARQ. NORMA PATRICIA PECH
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Revisó y validó:
MTRO. ANGEL EZEQUEL RIVERO GALMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL COPSE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".