COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Xquerol, Municipio Jose Maria Morelos, Quintana Roo

No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 29 de Octubre de 2011
Al: 31 de Octubre de 2011

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 006 JOSE MARIA MORELOS
Localidad (es): 0070 XQUEROL

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-20-OP-11
Fecha de firma del contrato: 28 DE OCTUBRE DEL 2011
Monto del contrato: $1,161,776.12 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 29 de Octubre de 2011
Termino: 30 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO					CALENDARIO DE EJECUCION											
Partidas	U. Medida	Cantidad	IMPORTE S/IVA	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 RED DE DISTRIBUCION	ML	631.240	334,579.180	371,382.890										$ 13,498.011	$ 311,011.17	$ 46,873.71
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE	LOTE	1.000	175,169.240	194,437.856										$ 11,964.80	$ 59,178.28	$ 123,294.77
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	231,092.190	256,512.33										$ 5,524.370	$ 100,387.63	$ 150,600.93
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1.000	148,976.850	165,364.30										$ 8,306.163	$ 157,058.14	$ -
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.000	156,827.690	174,078.736										$ 6,127.89	$ 136,050.27	$ 31,900.58
Costo total de la obra			1,046,645.150	$ 1,161,776.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45,421.23	$ 763,684.90	$ 352,669.99
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada) FEDERAL	75.00%			$ 871,332.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,065.92	$ 572,763.67	$ 264,502.49
ESTATAL	25.00%			$ 290,444.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,355.31	$ 190,921.22	$ 88,167.50
MUNICIPAL	0.00%			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPANTES	0.00%			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Avance Fisico-Financiero Programado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.91%	65.73%	30.36%
Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.91%	69.64%	100.00%

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 29 de Octubre de 2011
Al: 31 de Octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Xquerol, Municipio Jose Maria Morelos, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 006 JOSE MARIA MORELOS
Localidad (es): 0070 XQUEROL

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-20-OP-11
Fecha de firma del contrato: 28 DE OCTUBRE DEL 2011
Monto del contrato: $1,161,776.12 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 29 de Octubre de 2011
Termino: 30 de Diciembre de 2011

	Partidas	SEGUIMIENTO Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN 1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -		$ 371,382.89												
2	CONSTRUCCION DE	0.00%	$ -		$ 194,437.86												
3	EQUIPAMIENTO	0.00%	$ -		$ 256,512.33												
4	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	0.00%	$ -		$ 165,364.30												
5	INSTALACION ELECTRICA	0.00%	$ -		$ 174,078.74												
		0.00%	0.00%	0.00%	100%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) FEDERAL		$ -		$ 871,332.09												
	ESTATAL		$ -		$ 290,444.03												
	MUNICIPAL		$ -		$ -												
	PARTICIPANTES		$ -		$ -												
	Anticipo amortizado				30.00%												
	Acumulado																

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".