CDI

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliacion de Sistema de distribucion de agua potable en la localidad de San Jose Segundo, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0182 SAN JOSE SEGUNDO

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: COPITRA CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-12-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 de septiembre de 2011
Monto del contrato: $2,318,889.09 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 3 de octubre de 2011
Termino: 30 de diciembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO					CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	IMPORTE S/IVA	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	$ 1,488,138.36	$ 1,651,833.58										$ 756,907.86	$ 642,070.52	$ 252,855.20
2	REHABILITACION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	$ 57,960.57	$ 64,336.23										$ -	$ 64,336.23	$ -
3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1.00	$ 165,507.88	$ 183,713.75										$ -	$ -	$ 183,713.75
4	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1.00	$ 231,058.12	$ 256,474.51										$ -	$ 256,474.51	$ -
5	INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	$ 146,424.34	$ 162,531.02												$ 162,531.02
	Costo total de la obra			$2,089,089.27	$2,318,889.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 756,907.86	$ 962,881.27	$ 599,099.97
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	75.00%		$ 1,739,166.82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 567,680.89	$ 722,160.95	$ 449,324.98
		ESTATAL	25.00%		$ 579,722.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 189,226.96	$ 240,720.32	$ 149,774.99
		MUNICIPAL	0.00%		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Fisico-Financiero Programado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.64%	41.52%	25.84%
	Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.64%	74.16%	100.00%

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliacion de Sistema de distribucion de agua potable en la localidad de San Jose Segundo, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0182 SAN JOSE SEGUNDO

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: COPITRA CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-12-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 de septiembre de 2011
Monto del contrato: $2,318,889.09 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 3 de octubre de 2011
Termino: 30 de diciembre de 2011

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance fisico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
			Ejercido Acumulado	Por Ejercer												
1	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 1,651,833.58												
2	REHABILITACION DE CASETA DE OPERACIONES	0.00%	$ -	$ 64,336.23												
3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 183,713.75												
4	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	0.00%	$ -	$ 256,474.51												
5	INSTALACION ELECTRICA	0.00%	$ -	$ 162,531.02												
		0.00%	0.00%	100.00%												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)			
	FEDERAL	$ -	$ 1,739,166.82
	ESTATAL	$ -	$ 579,722.27
	MUNICIPAL	$ -	$ -
	PARTICIPANTES	$ -	$ -

Anticipo amortizado		30.00%
	Acumulado	

Elaboró:

ING.LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizo

MTRO.ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".