# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
## SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011
Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.**

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0043 Chanchen Primero

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-03-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $3,474,709.97 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

| | PRESUPUESTO CONTRATADO | | | | | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partidas | U. Medida | Cantidad | IMPORTE S/IVA | Importe ($) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | PRELIMINARES | ML | 4,369.600 | 1,449,842.210 | 1,609,324.853 | | | | | | | | $ 389,318.092 | $ 851,604.08 | $ 368,402.67 | | |
| 2 | RED DE DISTRIBUCION | ML | 4,369.600 | 153,793.320 | 170,710.585 | | | | | | | | $ 43,773.53 | $ 71,876.22 | $ 55,060.84 | | |
| 3 | TOMAS DOMICILIARIAS | LOTE | 206.000 | 267,695.570 | 297,142.083 | | | | | | | | $ 170,796.07 | $ 61,384.27 | $ 64,961.77 | | |
| 4 | CASETA DE CLORACION | LOTE | 1.000 | 104,518.260 | 116,015.269 | | | | | | | | | $ 18,407.92 | $ 97,607.36 | | |
| 5 | POZO DE CAPTACION | LOTE | 1.000 | 149,211.210 | 165,624.443 | | | | | | | | | | $ 71,656.76 | $ 93,967.69 | |
| 6 | SUMINISTROS | LOTE | 1.000 | 481,874.720 | 534,880.939 | | | | | | | | $ 413,350.90 | $ 121,530.03 | | | |
| 7 | FLETES | LOTE | 1.000 | 168,075.380 | 186,563.672 | | | | | | | | | | $ 111,938.22 | $ 74,625.48 | |
| 8 | EQUIPO ELECTROMECANICO | LOTE | 1.000 | 168,978.440 | 187,566.068 | | | | | | | | | $ 66,475.99 | $ 106,126.79 | $ 14,963.26 | |
| 9 | CERCO DE | LOTE | 1.000 | 56,213.630 | 62,397.129 | | | | | | | | | | $ 25,919.13 | $ 36,478.00 | |
| 10 | TANQUE DE ALAMACENAMIENTO | LOTE | 1.000 | 130,166.600 | 144,484.926 | | | | | | | | | | $ 44,789.94 | $ 99,694.97 | |
| | Costo total de la obra | | | 3,130,369.340 | $ 3,474,709.97 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ 1,017,238.59 | $ 1,191,278.50 | $ 946,463.48 | $ 319,729.38 | $ - |
| | ESTRUCTURA FINANCIERA ( Acordada ) | FEDERAL | 60.00% | | $ 2,084,825.97 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 610,343.15 | $ 714,767.10 | $ 567,878.09 | $ 191,837.63 | $ - |
| | | ESTATAL | 40.00% | | $ 1,389,883.98 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 406,895.44 | $ 476,511.40 | $ 378,585.39 | $ 127,891.75 | $ - |
| | | MUNICIPAL | 0.00% | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | PARTICIPANTES | 0.00% | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Avance Físico-Financiero Programado (%) | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.28% | 34.28% | 27.24% | 9.20% | 0.00% |
| | Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%) | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.28% | 63.56% | 90.80% | 100.00% | 100.00% |

| | SEGUIMIENTO | | | | | NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partidas | Avance físico acumulado | Avance financiero: Ejercido Acumulado | | Avance financiero: Por Ejercer | 1 (UNO) | 2 (DOS) | 3 (TRES) | 4 (CUATRO) | 5 (CINCO) | 6 (SEIS) | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) | 11 (ONCE) | 12 (DOCE) |
| 1 | PRELIMINARES | 0.00% | $ - | | $ 1,609,324.85 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | RED DE DISTRIBUCION | 0.00% | $ - | | $ 170,710.59 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00% | $ - | | $ 297,142.08 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CASETA DE CLORACION | 0.00% | $ - | | $ 116,015.27 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | POZO DE CAPTACION | 0.00% | $ - | | $ 165,624.44 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUMINSTROS | 0.00% | $ - | | $ 534,880.94 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | FLETES | 0.00% | $ - | | $ 186,563.67 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | EQUIPO ELECTROMECANICO | 0.00% | $ - | | $ 187,566.07 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CERCO DE | 0.00% | $ - | | $ 62,397.13 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TANQUE DE ALAMACENAMIENTO | 0.00% | $ - | | $ 144,484.93 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra ) | FEDERAL | $ - | | $ 2,084,825.97 | | | | | | | | | | | | |
| | | ESTATAL | $ - | | $ 1,389,883.98 | | | | | | | | | | | | |
| | | MUNICIPAL | $ - | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| | | PARTICIPANTES | $ - | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| | Anticipo amortizado | | | | 30.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | Acumulado | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".