COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011 Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0027 LOS DIVORCIADOS

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-07-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $3,292,495.13 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	4085ML	1,527,987.938								$ 1,400,493.926	$ 127,494.012			
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	4,085.000	147,297.033								$ 81,903.93	$ 65,393.11			
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	107.000	138,652.709								$ 9,816.52	$ 128,836.19			
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	99,302.232										$ 99,302.23		
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	65,712.866									$ 65,712.87			
6	SUMINSTROS	LOTE	1.000	390,613.784								$ 390,613.78				
7	FLETES	LOTE	1.000	174,327.431											$ 174,327.43	
8	EQUIPO	LOTE	1.000	145,128.926										$ 145,128.93		
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	60,748.202										$ 60,748.20		
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	29,628.653										$ 29,628.65		
11	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	LOTE	1.000	513,095.358								$ 2,935.16	$ 2,280.82	$ 476,544.56	$ 31,334.82	
	Costo total de la obra			3,292,495.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,885,763.32	$ 389,716.99	$ 811,352.57	$ 205,662.25	$ -
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 1,975,497.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,131,457.99	$ 233,830.20	$ 486,811.54	$ 123,397.35	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 1,316,998.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 754,305.33	$ 155,886.80	$ 324,541.03	$ 82,264.90	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.27%	11.84%	24.64%	6.25%	0.00%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.27%	69.11%	93.75%	100.00%	100.00%

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 1,527,987.94												
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 147,297.03												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 138,652.71												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 99,302.23												
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 65,712.87												
6	SUMINSTROS	0.00%	$ -	$ 390,613.78												
7	FLETES	0.00%	$ -	$ 174,327.43												
8	EQUIPO	0.00%	$ -	$ 145,128.93												
9	CERCO DE PROTECCION	0.00%	$ -	$ 60,748.20												
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 29,628.65												
		0.00%	0.00%	84%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	$ -	$ 1,975,497.08												
		ESTATAL	$ -	$ 1,316,998.05												
		MUNICIPAL	$ -	$ -												
		PARTICIPANTES	$ -	$ -												
	Anticipo amortizado			30.00%												
	Acumulado															

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ÁNGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".