COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011 Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silverio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-09-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $1,849,284.34 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	2,953.100	692,866.906								$ 48,567.320	$ 364,835.260	$ 279,464.330		
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	2,953.100	104,163.443								$ 3,951.60	$ 47,422.67	$ 52,788.99		
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1.000	183,374.165								$ -	$ 122,946.29	$ 28,752.400	$ 31,675.48	
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	100,561.205										$ 57,189.06	$ 43,372.14	
5	SUMINISTROS	LOTE	1.000	253,419.982								$ 73,573.55	$ 179,846.430			
6	FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1.000	81,621.097											$ 81,621.10	
7	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	229,658.068								$ 25,288.52	$ 67,436.05	$ 37,932.77	$ 99,000.720	
8	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	56,081.196										$ 7,074.97	$ 49,006.22	
9	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	147,538.281										$ 18,121.97	$ 129,416.31	
	Costo total de la obra			$ 1,849,284.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151,380.99	$ 782,486.70	$ 481,324.49	$ 434,091.97	$ -
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 1,109,570.493	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90,828.59	$ 469,492.02	$ 288,794.69	$ 260,455.18	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 739,713.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,552.40	$ 312,994.68	$ 192,529.80	$ 173,636.79	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.19%	42.31%	26.03%	23.47%	0.00%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.19%	50.50%	76.53%	100.00%	100.00%

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 692,866.91												
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 104,163.44												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 183,374.16												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 100,561.20												
5	SUMINISTROS	0.00%	$ -	$ 253,419.98												
6	FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	0.00%	$ -	$ 81,621.10												
7	EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 229,658.07												
8	CERCO DE PROTECCION	0.00%	$ -	$ 56,081.20												
9	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 147,538.28												
		0.00%	0.00%	100%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	$ -	$ 1,109,570.49												
		ESTATAL	$ -	$ 739,713.66												
		MUNICIPAL	$ -	$ -												
		PARTICIPANTES	$ -	$ -												
	Anticipo amortizado			30.00%												
	Acumulado															

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".