COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011
Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Yaxche, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0351 Yaxche

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: COPITRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-01-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $2,199,919.17 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	905.900	360,283.056								$ 157,980.880	$ 165,632.320	$ 36,669.850		
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	905.900	50,188.928								$ 402.15	$ 1,484.99	$ 48,301.78		
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	102.000	861,855.76								$ 274,226.82	$ 376,082.51	$ 211,546.43		
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	117,762.680									$ 43,571.36	$ 74,191.31		
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	197,064.982										$ 175,263.33	$ 21,801.65	
6	SUMINSTROS	LOTE	1.000	121,064.130								$ 88,275.95	$ 32,788.19			
7	FLETES	LOTE	1.000	14,520.143										$ 5,445.05	$ 9,075.09	
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	271,621.584										$ 187,507.40	$ 84,114.18	
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	96,561.764										$ 52,891.66	$ 43,670.11	
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	108,996.14									$ 24,310.68	$ 25,909.26	$ 58;776.20	
	Costo total de la obra			$ 2,199,919.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520,885.80	$ 643,870.05	$ 817,726.07	$ 217,437.23	$ -
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 1,319,951.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 312,531.48	$ 386,322.03	$ 490,635.64	$ 130,462.34	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 879,967.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208,354.32	$ 257,548.02	$ 327,090.43	$ 86,974.89	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.68%	29.27%	37.17%	9.88%	0.00%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.68%	52.95%	90.12%	100.00%	100.00%

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 360,283.06												
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 50,188.93												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 861,855.76												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 117,762.68												
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 197,064.98												
6	SUMINSTROS	0.00%	$ -	$ 121,064.13												
7	FLETES	0.00%	$ -	$ 14,520.14												
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 271,621.58												
9	CERCO DE PROTECCION	0.00%	$ -	$ 96,561.76												
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 108,996.14												
		0.00%	0.00%	100%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	$ -	$ 1,319,951.49												
		ESTATAL	$ -	$ 879,967.66												
		MUNICIPAL	$ -	$ -												
		PARTICIPANTES	$ -	$ -												
	Anticipo amortizado			30.00%												
	Acumulado															

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO CANPUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ÁNGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE. DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".