COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011
No. de reporte mensual: 6
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Nombre y descripcion de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0043 Chanchen Primero

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-03-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $3,474,709.97 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	4,369.600	1,609,324.853								$ 389,318.092	$ 851,604.08	$ 368,402.67		
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	4,369.600	170,710.585								$ 43,773.53	$ 71,876.22	$ 55,060.84		
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	206.000	297,142.083								$ 170,796.07	$ 61,384.27	$ 64,961.77		
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	116,015.269									$ 18,407.92	$ 97,607.36		
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	165,624.443										$ 71,656.76	$ 93,967.69	
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	534,880.939								$ 413,350.90	$ 121,530.03			
7	FLETES	LOTE	1.000	186,563.672										$ 111,938.22	$ 74,625.48	
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	187,566.068									$ 66,475.99	$ 106,126.79	$ 14,963.26	
9	CERCO DE	LOTE	1.000	62,397.129										$ 25,919.13	$ 36,478.00	
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	144,484.926										$ 44,789.94	$ 99,694.97	
	Costo total de la obra			$ 3,474,709.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1,017,238.59	$ 1,191,278.50	$ 946,463.48	$ 319,729.38	$ -
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 2,084,825.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 610,343.15	$ 714,767.10	$ 567,878.09	$ 191,837.63	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 1,389,883.98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406,895.44	$ 476,511.40	$ 378,585.39	$ 127,891.75	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Fisico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.28%	34.28%	27.24%	9.20%	0.00%
	Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.28%	63.56%	90.80%	100.00%	100.00%

CDI

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6

Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011 Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO

Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0043 Chanchen Primero

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-03-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $3,474,709.97 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011 Termino: 09 de Noviembre de 2011

SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 1,609,324.85												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 170,710.59												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 297,142.08												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 116,015.27												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 165,624.44												
6 SUMINISTROS	0.00%	$ -	$ 534,880.94												
7 FLETES	0.00%	$ -	$ 186,563.67												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 187,566.07												
9 CERCO DE	0.00%	$ -	$ 62,397.13												
10 TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 144,484.93												
	0.00%	0.00%	100%												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)			
	FEDERAL	$ -	$ 2,084,825.97
	ESTATAL	$ -	$ 1,389,883.98
	MUNICIPAL	$ -	$ -
	PARTICIPANTES	$ -	$ -
Anticipo amortizado			30.00%
Acumulado			

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".