COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboracion: 01 de Septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
No. de reporte mensual: 1
Proyecto institucional: 016 S179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Periodo que abarca: Del: 18 de Agosto de 2011 Al: 31 de Agosto de 2011
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural X-Pichil - Santa Rosa Segundo Tramo del km. 0+000 al km 34+964.53. Subtramo a Construir Kampokolche - Santa Rosa Segundo del km. 18+964.53 al km 34+964.53

Región indígena: 25 MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0292 X-Pichil, 0232 Santa Rosa Segundo
0400 Kampokolche

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Grupo Prospectiva S.A. DE C.V.

No. de contrato: CEE-OP-045/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: $45,376,301.39 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011
Termino: 15 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)
Desmonte	HA	25.30	$ 149,099.11
Cortes	M3	84,844.32	$ 4,629,076.89
Terraplenes	M3	117,853.00	$ 14,339,210.67
Estructuras y O. de D.	M3	478.41	$ 380,684.33
Trabajos Diversos	ML	1,606.92	$ 2,898,088.61
Pav. (Subase y Base)	M3	17,983.00	$ 3,997,815.12
Materiales Asfalticos	LTS	279,028.00	$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfaltico	M3	5,656.00	$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	PZA	205.00	$ 1,007,017.63
Obras y Disp. Diversos	PZA	1,030.00	$ 170,392.93
Aplicación de Pintura	ML	36,046.45	$ 356,503.00
Costo total de la obra			$ 45,376,301.39
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada) FEDERAL		60.00%	$ 27,225,780.83
ESTATAL		40.00%	$ 18,150,520.56
MUNICIPAL		0.00%	
PARTICIPANTES		0.00%	
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

CALENDARIO DE EJECUCION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Desmonte								$ 49,699.72	$ 99,399.39			
Cortes								$ 1,211,623.32	$ 2,423,246.77	$ 994,204.80		
Terraplenes									$ 7,169,606.34	$ 7,169,604.33		
Estructuras y O. de D.									$ 190,342.64	$ 190,341.69		
Trabajos Diversos									$ 1,449,044.66	$ 1,449,043.95		
Pav. (Subase y Base)										$ 1,332,605.22	$ 2,665,209.90	
Materiales Asfalticos										$ 1,157,324.72	$ 2,314,648.59	
Carpeta de Concreto Asfaltico										$ 4,658,813.41	$ 9,317,626.38	
Señalamiento Vertical											$ 503,508.21	$ 503,509.42
Obras y Disp. Diversos											$ 85,196.93	$ 85,196.00
Aplicación de Pintura											$ 178,251.57	$ 178,251.43
Costo total de la obra								$ 1,261,323.04	$ 11,331,641.80	$ 18,951,938.12	$ 15,064,441.58	$ 766,956.85
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada) FEDERAL								$ 756,793.82	$ 6,798,985.08	$ 10,171,162.87	$ 9,038,664.95	$ 460,174.11
ESTATAL								$ 504,529.22	$ 4,532,656.72	$ 8,780,775.25	$ 6,025,776.63	$ 306,782.74
MUNICIPAL												
PARTICIPANTES												
Avance Físico-Financiero Programado (%)								2.78%	24.97%	37.36%	33.20%	1.69%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)								2.78%	27.75%	65.11%	98.31%	100.00%

SEGUIMIENTO

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer
Desmonte	0.00%	$ -	$ 149,099.11
Cortes	0.00%	$ -	$ 4,629,076.89
Terraplenes	0.00%	$ -	$ 14,339,210.67
Estructuras y O. de D.	0.00%	$ -	$ 380,684.33
Trabajos Diversos	0.00%	$ -	$ 2,898,088.61
Pav. (Subase y Base)	0.00%	$ -	$ 3,997,815.12
Materiales Asfalticos	0.00%	$ -	$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfaltico	0.00%	$ -	$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	0.00%	$ -	$ 1,007,017.63
Obras y Disp. Diversos	0.00%	$ -	$ 170,392.93
Aplicación de Pintura	0.00%	$ -	$ 356,503.00
Avance Global	0.00%	0.00%	100.00%
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) FEDERAL			$ 27,225,780.83
ESTATAL			$ 18,150,520.56
MUNICIPAL			$ -
PARTICIPANTES			$ -
Anticipo amortizado			30.00%
Acumulado			

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN

	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) FEDERAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTATAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPANTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Anticipo amortizado	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Elaboró:

ARQ. ANGEL FEDERICO MEDINA SOURSEAU
DEPENDENCIA EJECUTORA
(SINTRA)

Autorizó:

ING. ANGEL [illegible] PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(SEPLADE)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".